

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第2回、最終) 契約変更の内容

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日              | 令和7年2月28日                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 契約業者                 | (株)リョーチ                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 契約業者の住所              | 群馬県高崎市小八木町2039-1                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 業務の名称                | R6吾妻郡地区用地測量等業務                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 業務場所                 | 群馬県吾妻郡長野原町地先及び吾妻郡東吾妻町地先                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 業務区分                 | 測量                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 業務概要(変更した内容について記述する) | 本業務は、ハッ場ダム建設事業における町道の引渡しのため用地幅杭の設置等を行うものである。                                                                                                                                                                                                                                          |
| 履行期間(自)              | 令和6年7月10日                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 履行期間(至)              | 令和7年3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 変更前の契約金額             | 8,140,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変更金額                 | -44,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変更後の契約金額             | 8,096,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変更理由                 | <p>町道敷地境界の復元測量を行うための事前調査の結果、町道敷地への工作物の越境が確認された箇所があったことから、隣接地地権者(工作物所有者)に対し説明を行った。</p> <p>当初、隣接地地権者から境界に対し難色を示されたが、数度にわたる説明の結果、理解を得ることができたため、当該箇所の復元測量に着手することが可能となった。</p> <p>以上のことから、履行期間内での履行が困難になったことから、履行期間を延長するものである。</p> <p>また、基準点測量等の追加および精算に伴い数量の変更が生じたため、精算変更もあわせて行うものである。</p> |