

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 1 7 日
契 約 業 者 名	巴山建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都調布市多摩川 2 - 2 5 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 2 0 号 B P 改良他工事
工 事 場 所	東京都日野市川辺堀之内～東京都八王子市南浅川町
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 1 4 . 9 k m 道路改良【寺田地区】 道路土工 (掘削工 7 0 0 0 m ³ 、路体盛土工 2 3 0 m ³ 、残土処理工 1 式) 石・ブロック積 (張) 工 (作業土工 1 式) 構造物撤去工 (防護柵撤去工 2 0 m、構造物取壊し工 2 9 m ³ 、運搬処理工 1 式) 仮設工 (交通管理工 1 式) 改良舗装工【大船寺田地区】 道路土工 (掘削工 (I C T) 1 4 0 m ³ 、残土処理工 1 式) 舗装工 (アスファルト舗装 4 9 9 m ² 、砕石舗装 5 3 9 m ²) 区画線工 (区画線工 1 式) 構造物撤去工 (構造物取壊し工 5 3 m ³ 、運搬処理工 1 式) 安全施設工 (安全施設工 1 式、) 道路照明設備工 (道路照明施設工 1 式) 通信施設移設工 (作業土工 1 式、地中配管工 1 式、ハンドホール設置工 1 式、 通信施設・撤去工 1 式、構造物取壊し工 1 式、舗装工 1 式) 仮設工 (作業土工 1 式、残土処理工 8 7 0 m ³ 、土留め撤去工 1 式、路面覆工 1 式) 道路改良【子安地区】 道路土工 (掘削工 (I C T) 4 6 0 0 m ³ 、作業土工 1 4 0 m ³ 、法面整形工 1 式) 法面工 (植生工 1 式) 排水構造物工 (側溝工 1 式、管渠工 1 式、集水桝・マンホール工 1 式) 安全施設工 (安全施設工 1 式、) 構造物撤去工 (撤去工 1 式、運搬処理工 1 式、) 舗装工 (車道舗装工 1 式、歩道舗装工 1 式、切削オーバーレイ工 1 1 9 0 m ²) 区画線工 (区画線 1 式) 仮設工 (工事用道路工 1 式、土留仮締切工 1 式、交通管理工 1 式) 道路改良【B P 保全】 除草工 (道路除草工 8 5 0 0 m ²) 巡視・巡回工 (道路巡回工 1 式) 応急処理工 (応急処理作業工 1 式) 仮設工 (交通管理工 1 式)
工 期 (自)	令和 6 年 1 2 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 1 9 日

変更前の契約金額	203,478,000円（税込み）
変更金額	+ 176,132,000円（税込み）
変更後の契約金額	379,610,000円（税込み）
	【寺田地区】 1. 道路土工 現地調査の結果、道路土工について数量精査（減）する。 2. 石・ブロック積（張）工 現地調査の結果、作業土工について数量精査（減）する。 3. 構造物撤去工 現地調査の結果、石・ブロック積を施工にあたり、防護柵等の既設構造物が支障となったため、構造物撤去工を追加する。 4. 仮設工 他工事と調整の結果、交通管理を行う仮設工を減工する。 【大船寺田地区】 5. 道路土工 現地調査の結果、道路土工について数量精査（減）する。 6. 舗装工 現地調査の結果、舗装工について数量精査（増）する。 7. 区画線工 現地調査の結果、区画線工について数量精査（増）する。 8. 構造物撤去工 現地調査の結果、既設舗装を撤去したため、構造物撤去工を追加する。 9. 安全施設工 現地調査の結果、仮囲い等を設置したため、安全施設工を追加する。 10. 道路照明設備工 現地調査の結果、道路照明灯を設置したため、道路照明設備工を追加する。 11. 通信施設移設工 現地調査の結果、施工に支障となる通信施設を移設したため、通信施設移設工を追加する。 12. 仮設工 現地調査の結果、仮設工について数量精査（増）する。

変更理由

【子安地区】

- 1 3. 道路土工
関係機関と協議の結果、交差点の拡幅工事を施工したため、道路土工を追加する。
- 1 4. 法面工
関係機関と協議の結果、交差点の拡幅工事を施工したため、法面工を追加する。
- 1 5. 排水構造物工
関係機関と協議の結果、交差点の拡幅工事を施工したため、排水構造物工を追加する。
- 1 6. 安全施設工
関係機関と協議の結果、交差点の拡幅工事を施工したため、安全施設工を追加する。
- 1 7. 構造物撤去工
関係機関と協議の結果、交差点の拡幅工事を施工したため、構造物撤去工を追加する。
- 1 8. 舗装工
関係機関と協議の結果、交差点の拡幅工事を施工したため、舗装工を追加する。
- 1 9. 区画線工
関係機関と協議の結果、交差点の拡幅工事を施工したため、区画線工を追加する。
- 2 0. 仮設工
関係機関と協議の結果、交差点の拡幅工事を施工したため、仮設工を追加する。

【B P 保全】

- 2 1. 除草工
現地調査の結果、除草工について数量精査（減）する。
- 2 2. 巡視・巡回工
気象状況等の変化に伴い、巡視・巡回工について数量精査（増）する。
- 2 3. 応急処理工
工事区間の異常等に対応した結果、応急処理工について数量精査（増）する。
- 2 4. 仮設工
現地調査の結果、仮設工を減工する。
- 2 5. 共通仮設費
 - 1) 上記増工に伴い、仮設材等を運搬する運搬費について数量精査（増）する。
 - 2) I C T施工やB I M／C I M活用等の適用に伴い、技術管理費について数量精査（増）する。
 - 3) 工事環境改善として快適トイレを設置したため、営繕費を追加する。
- 2 6. 工期
工期は、第1回変更のとおりとする。