

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月24日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区渋谷一丁目二番五号
工 事 の 名 称	R 6 国道 2 0 号府中市美好町電線共同溝外その 3 工事
工 事 場 所	東京都府中市美好町一丁目地先 外 1 箇所
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【美好町工区】 ・仮設工 一式 ・開削土工（開削工950m ³ 、埋戻し工200m ³ 、残土処理工740m ³ ） ・道路土工（残土処理工740m ³ ） 【与瀬工区】 ・仮設工 一式 ・開削土工（開削工610m ³ 、埋戻し工140m ³ 、残土処理工450m ³ ） ・電線共同溝工 一式 ・舗装工 一式 ・排水構造物工 一式 ・防護柵工 一式 ・区画線工 一式 ・構造物撤去工 一式 ・道路土工（残土処理工450m ³ ）
工 期 （自）	令和 6 年 1 0 月 1 日
工 期 （至）	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 5, 0 7 8, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 5 8, 8 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 3, 9 2 8, 0 0 0 円（税込み）

変更理由	【美好町工区】 1. 仮設工 現地調査の結果、仮設工について数量精査（増）する。 2. 開削土工 現地調査の結果、開削土工について数量精査（増）する。 3. 道路土工 現地調査の結果、道路土工について数量精査（増）する。 【与瀬工区】 4. 仮設工 現地調査の結果、仮設工について数量精査（増）する。 5. 開削土工 現地調査の結果、開削土工について数量精査（増）する。 6. 電線共同溝工 現地調査の結果、ハンドホール工を増工し、電線共同溝工について数量精査（増）する。 7. 舗装工 現地調査の結果、切削オーバーレイ工を増工し、舗装工について数量精査（増）する。 8. 排水構造物工 現地調査の結果、排水構造物工について数量精査（減）する。 9. 防護柵工 現地調査の結果、防止柵工について数量精査（増）する 10. 区画線工 現地調査の結果、区画線工について数量精査（増）する。 11. 構造物撤去工 現地調査の結果、構造物撤去工について数量精査（減）する。 12. 道路土工 現地調査の結果、道路土工について数量精査（増）する。 13. 共通仮設費 1) 切削オーバーレイ工を追加したため、運搬費に建設機械運搬費を追加する。 2) 現地調査の結果、埋設物を確認する試掘を行う必要があるため、準備費に試掘費を追加する。 14. 工期 工期は、上記増工により、59日間延長し令和7年12月26日までとする。
-------------	---