

第1回 契約変更の内容

契約年月日	令和7年9月25日
契約業者名	東照工業株式会社
契約業者の住所	東京都世田谷区中町二丁目38番3号
工事の名称	R6国道20号調布(2)共同溝附帯設備設置工事
工事場所	東京都調布市仙川町地先から東京都調布市国領町地先
工事種別	電気設備工事
工事概要	<ul style="list-style-type: none">・共同溝附帯設備工 1式・仮設工 1式
工期(自)	令和7年5月19日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	291,500,000円(税込み)
変更金額	+54,010,000円(税込み)
変更後の契約金額	345,510,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">共同溝附帯設備工 現地調査の結果、配線器具の設置を精査したため、共同溝附帯設備工について数量精査(増)する。仮設工 現地調査の結果、暗い構内作業の安全を確保するため、仮設照明工を増工する。工期 工期は、仮設照明工の増工により、60日間延長し令和8年3月31日までとする。