

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月19日
契約業者	株式会社 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R6江戸川水閘門改築及び周辺整備検討業務
業務場所	江戸川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 現地踏査 1式 江戸川水閘門改築設計 1式 既設水閘門撤去及び築堤護岸等整備検討 1式 報告書とりまとめ 1式
履行期間(自)	令和6年8月10日
履行期間(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	29,997,000 円(税込み)
変更金額	+39,501,000 円(税込み)
変更後の契約金額	69,498,000 円(税込み)
変更理由	1.優先交渉権者の技術提案の評価及び反映(増) 当初特記仕様書第31条により、当初に計上していない優先交渉権者の技術提案の評価及び反映に要する費用を計上したため増工する。 2.江戸川水閘門改築設計(増) 江戸川水閘門改築設計について、I 期工事施工時に必要となる土木部分の修正設計、機械設備及び電機通信設備等の設計を行うこととしたため増工する。 3.既設水閘門撤去詳細設計(減) 既設閘門撤去については関係機関と協議の上、別途詳細設計を行うこととしたため減工する。 4.履行期間 履行期間を令和7年6月30日に延伸する。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月25日
契約業者	株式会社 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R6江戸川水閘門改築及び周辺整備検討業務
業務場所	江戸川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 現地踏査 1式 江戸川水閘門改築設計 1式 既設水閘門撤去及び築堤護岸等整備検討 1式 河川管理施設概略検討 1式 基盤盛土整備検討(イメージ図作成) 1式 報告書とりまとめ 1式
履行期間(自)	令和6年8月10日
履行期間(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	69,498,000 円(税込み)
変更金額	+24,090,000 円(税込み)
変更後の契約金額	93,588,000 円(税込み)
変更理由	1.河川管理施設概略検討(増) 新江戸川水閘門の整備に合わせ必要となる操作施設等の整備方法についての概略検討を行うこととしたため増工する。 2.基盤盛土整備検討(イメージ図作成)(増) 特記仕様書(第2回変更)第3条の検討結果に基づき、基盤盛土整備に必要な検討を行うこととしたため増工する。 3.BIM/CIM適用業務(増) 当初特記仕様書第28条により、当初に計上していないBIM/CIMに要する費用を追加する。 4.履行期間 履行期間を令和7年9月30日に延伸する。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月29日
契約業者	株式会社 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R6江戸川水閘門改築及び周辺整備検討業務
業務場所	江戸川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 現地踏査 1式 江戸川水閘門改築設計 1式 既設水閘門撤去及び築堤護岸等整備検討 1式 河川管理施設概略検討 1式 基盤盛土整備検討(イメージ図作成) 1式 報告書とりまとめ 1式
履行期間(自)	令和6年8月10日
履行期間(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	93,588,000 円(税込み)
変更金額	+1,628,000 円(税込み)
変更後の契約金額	95,216,000 円(税込み)
変更理由	1.江戸川水閘門改築設計(増) 江戸川水閘門改築設計について、I 期工事施工時に必要となる上屋の修正設計を行うこととしたため増工する。