

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	ショーボンド建設（株）千葉支店
契 約 業 者 の 住 所	千葉県千葉市中央区弁天 1 - 2 9 - 1 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 6 号水戸大橋外補修（その 3）工事
工 事 場 所	自）茨城県水戸市若宮町地先 至）茨城県ひたちなか市枝川地先、茨城県結城市結城地先、茨城県水戸市城東 5 丁目地先 他 2 箇所
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁保全工事（水戸大橋、城東歩道橋） 1. 舗装工 2. 橋梁補修工 3. 現場塗装工 4. 構造物撤去工 5. 仮設工 6. 共通仮設費 橋梁保全工事（油縄子歩道橋） 7. 舗装工 8. 橋梁補修工 9. 現場塗装工 1 0. 構造物撤去工 1 1. 仮設工 1 2. 共通仮設費 橋梁保全工事（新田川橋） 1 3. 橋梁補修工 1 4. 仮設工 橋梁保全工事（門井歩道橋） 1 5. 舗装工 1 6. 橋梁補修工 1 7. 現場塗装工 1 8. 構造物撤去工 1 9. 仮設工 2 0. 共通仮設費 2 1. 工期
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 6, 3 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 5, 8 4 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 2, 1 4 0, 0 0 0 円（税込み）

変更理由

橋梁保全工事（水戸大橋、城東歩道橋）

1. 舗装工

- 1) 現地調査の結果、薄層カラー舗装工を数量精査（増）する。
- 2) 現地調査の結果、ノンスリップ設置工を追加する。

2. 橋梁補修工

現地調査の結果、鋼部材補修工を減工する。

3. 現場塗装工

現地調査の結果、橋梁塗装工、塗膜除去工を数量精査（減）する。

4. 構造物撤去工

- 1) 現地調査の結果、構造物取壊し工を数量精査（増）する。
- 2) 現地調査の結果、運搬処理工を追加する。

5. 仮設工

- 1) 現地調査の結果、ばく露防止対策工を数量精査（減）する。
- 2) 現地調査の結果、足場工を減工する。

6. 共通仮設費

協議の結果、安全費を数量精査（減）し、技術管理費を数量精査（増）する。

橋梁保全工事（油縄子歩道橋）

7. 舗装工

現地調査の結果、薄層カラー舗装工、ノンスリップ設置工を数量精査（増）する。

8. 橋梁補修工

現地調査の結果、当て板補修工を数量精査（増）する。

9. 現場塗装工

現地調査の結果、橋梁塗装工、塗膜除去工を数量精査（増）する。

10. 構造物撤去工

現地調査の結果、運搬処理工を追加する。

11. 仮設工

現地調査の結果、足場工、ばく露防止対策工、交通管理工を数量精査（増）する。

12. 共通仮設費

協議の結果、安全費、技術管理費を数量精査（増）する。

橋梁保全工事（新田川橋）

13. 橋梁補修工

現地調査の結果、ひび割れ補修工、断面修復工を数量精査（増）する。

14. 仮設工

現地調査の結果、足場工を数量精査（増）する。

橋梁保全工事（門井歩道橋）

15. 舗装工

現地調査の結果、薄層カラー舗装工を数量精査（増）し、ノンスリップ設置工を数量精査（減）する。

16. 橋梁補修工

- 1) 現地調査の結果、当て板補修工を減工する。
- 2) 現地調査の結果、横桁及び階段部が損傷していることが判明し、横桁取替工、FRPシート設置工を追加する。
- 3) 現地調査の結果、ひび割れ補修工、断面修復工を数量精査（増）する。

17. 現場塗装工

現地調査の結果、橋梁塗装工、塗膜除去工を数量精査（増）する。

18. 構造物撤去工

- 1) 現地調査の結果、構造物取壊し工を数量精査（増）する。
- 2) 現地調査の結果、運搬処理工を追加する。

19. 仮設工

現地調査の結果、足場工、ばく露防止対策工を数量精査（増）する。

20. 共通仮設費

協議の結果、安全費、技術管理費を数量精査（増）する。

21. 工期

工期は、上記の変更により62日間延伸して、令和7年7月31日までとする