

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	東鉄工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区信濃町 3 4
工 事 の 名 称	R 6 国道 6 号石岡跨線橋外補修工事
工 事 場 所	茨城県石岡市石岡地先、茨城県取手市桑原地先、茨城県土浦市荒川沖 2 丁目地先、茨城県石岡市旭台 1 丁目地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁保全工事 (桑原歩道橋) 1. 現場塗装工 橋梁保全工事 (荒川沖歩道橋) 2. 現場塗装工 3. 工期
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 4 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 8 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 7 , 7 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	橋梁保全工事 (桑原歩道橋) 1. 現場塗装工 現地調査の結果、塗膜除去工を数量精査 (増) する。 橋梁保全工事 (荒川沖歩道橋) 2. 現場塗装工 現地調査の結果、塗膜除去工の数量精査 (減) する。 3. 工期 工期は、上記の変更により 9 1 日間延伸して、令和 7 年 8 月 2 9 日までとする

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 9 日
契 約 業 者 名	東鉄工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区信濃町 3 4 J R 信濃町ビル 4 階
工 事 の 名 称	R 6 国道 6 号石岡跨線橋外補修工事
工 事 場 所	茨城県石岡市石岡地先、茨城県取手市桑原地先、茨城県土浦市荒川沖 2 丁目地先、茨城県石岡市旭台 1 丁目地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁保全工事 (石岡跨線橋) 1. 舗装工 2. 橋梁補修工 3. 配電線設備工 4. 構造物撤去工 5. 仮設工 6. 共通仮設費 橋梁保全工事 (桑原歩道橋) 7. 舗装工 8. 横断歩道橋工 9. 橋梁補修工 10. 現場塗装工 11. 構造物撤去工 12. 仮設工 13. 共通仮設費 橋梁保全工事 (荒川沖歩道橋) 14. 舗装工 15. 横断歩道橋工 16. 橋梁補修工 17. 現場塗装工 18. 構造物撤去工 19. 仮設工 20. 共通仮設費 橋梁保全工事 (東大橋歩道橋) 21. 橋梁補修工 22. 現場塗装工 23. 仮設工 24. 共通仮設費
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 7 , 7 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5 , 4 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 3 , 1 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由

橋梁保全工事（石岡跨線橋）

1. 舗装工

現地調査の結果、橋面舗装工を数量精査（減）する。

2. 橋梁補修工

1. 現地調査の結果、亀裂補修工を数量精査（増）し、支承取替工を数量精査（減）ずる。
2. 現地調査の結果、断面補修工を減工する。

3. 配電線設備工

現地調査の結果、照明配管の移設が必要なが判明したため、配電線設備工を追加する。

4. 構造物撤去工

現地調査の結果、運搬処理工を数量精査（増）する。

5. 仮設工

現地調査の結果、足場工及び交通管理工を数量精査（増）する。

6. 共通仮設費

協議の結果、BIM/CIM、遠隔臨場、施工形態動向調査、道路維持管理資料作成費、快適トイレを追加する。

橋梁保全工事（桑原歩道橋）

7. 舗装工

現地調査の結果、舗装工を減工する。

8. 横断歩道橋工

現地調査の結果、裾隠し板・目隠し板の再利用が出来ないことが判明し、横断歩道橋工を追加する。

9. 橋梁補修工

現地調査の結果、当て板補修工、ひび割れ補修工を数量精査（増）し、断面修復工を数量精査（減）する。

10. 現場塗装工

現地調査の結果、橋梁塗装工を数量精査（減）する。

11. 構造物撤去工

1. 現地調査の結果、構造物取壊し工を減工する。
2. 現地調査の結果、裾隠し板・目隠し板の一時取外しが必要なが判明し、道路付属施設撤去工を追加する。
3. 塗装塗替えに伴い、運搬処理工を追加する。

12. 仮設工

現地調査の結果、ばく露防止対策工及び交通管理工を数量精査（増）する。

13. 共通仮設費

協議の結果、鉛等呼吸用保護具等費用を数量精査（増）し、快適トイレを追加する。

橋梁保全工事（荒川沖歩道橋）

14. 舗装工

現地調査の結果、舗装工を減工する。

15. 横断歩道橋工

現地調査の結果、裾隠し板・目隠し板の追加が必要なが判明し、横断歩道橋工を追加する。

16. 橋梁補修工

現地調査の結果、当て板補修工、ひび割れ補修工、紫外線硬化型FRPシート工を数量精査（増）し、断面修復工を数量精査（減）する。

17. 現場塗装工

現地調査の結果、橋梁塗装工、塗膜除去工を数量精査（増）する。

18. 構造物撤去工

1. 現地調査の結果、構造物取壊し工を減工する。
2. 現地調査の結果、裾隠し板・目隠し板の一時取外しが必要なが判明し、道路付属施設撤去工を追加する。
3. 塗装塗替えに伴い、運搬処理工を追加する。

19. 仮設工

現地調査の結果、ばく露防止対策工及び交通管理工を数量精査（増）する。

20. 共通仮設費

協議の結果、鉛等呼吸用保護具等費用を数量精査（増）し、快適トイレを追加する。

橋梁保全工事（東大橋歩道橋）

21. 橋梁補修工

現地調査の結果、当て板補修工、ひび割れ補修工、紫外線硬化型FRPシート工を数量精査（増）する。

22. 現場塗装工

1. 現地調査の結果、橋梁塗装工を数量精査（減）する。
2. 現地調査の結果、塗膜除去工を減工する。

23. 仮設工

1. 現地調査の結果、足場工、ばく露防止対策工を減工する。
2. 現地調査の結果、交通管理工を数量精査（増）する。

24. 共通仮設費

協議の結果、鉛等呼吸用保護具等費用を減工する。