

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) オカベ
契 約 業 者 の 住 所	茨城県日立市多賀町 2 - 1 0 - 7
工 事 の 名 称	R 6 国道 6 号大和田拡幅大和田地区改良 (その 2) 工事
工 事 場 所	茨城県日立市大和田町地先～茨城県日立市石名坂町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 構造物撤去工 2. 仮設工 3. 共通仮設費 4. 工期
工 期 (自)	令和 6 年 1 2 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 8 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 9 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 構造物撤去工 1) 現地調査の結果、現場条件の相違があったため防護柵撤去工を増工する。 2) 現地調査の結果、不明管及び擁壁の撤去が必要となったため、作業土工を追加し、構造物取壊し工及び運搬処理工を増工する。 2. 仮設工 1) 現地調査の結果、水道管の移設が必要となったため、給水設備工を追加する。 3. 共通仮設費 1) BIM/CIM 適用に基づき、BIM/CIM モデル作成費を追加する。 4. 工期は、構造物撤去工の増工により 1 3 2 日間延長し、令和 7 年 1 2 月 1 0 日までとする。