

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) ガイアート 首都圏支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区下宮比町 2 - 1 第一勧銀稲垣ビル 5 F
工 事 の 名 称	R 6 国道 6 号相野谷川橋舗装他工事
工 事 場 所	自：茨城県取手市井野台地先 至：茨城県取手市小浮気地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路土工 2. 舗装工 3. 排水構造物工 4. 縁石工 5. 防護柵工 6. 路側通信設備工 7. 構造物撤去工 8. 仮設工 9. 共通仮設費 10. 工期
工 期 (自)	令和 7 年 2 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 9, 3 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 5, 4 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 4, 8 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 現地調査の結果、施工範囲の変更を行ったため、掘削工を減工する。 2. 舗装工 現地調査の結果、施工範囲の変更を行ったため、舗装準備工及びアスファルト舗装工(1)を減工し、橋面防水工、切削オーバーレイ工及び路面切削工追加する。 3. 排水構造物工 現地調査の結果、施工範囲の変更を行ったため、作業土工及び側溝工を増工し、管渠工及び集水桝・マンホール工を減工する。 4. 縁石工 現地調査の結果、施工範囲の変更を行ったため、縁石工の数量を増工する。 5. 防護柵工 現地調査の結果、施工範囲の変更を行ったため、防止柵工の数量を増工する。 6. 路側通信設備工 現地調査の結果、通信設備の移設が必要となったため、光ケーブル敷設工を追加する。 7. 構造物撤去工 現地調査の結果、施工範囲の変更を行ったため、防護柵撤去工、排水構造物撤去工及び情報ボックス撤去工を増工し、構造物取壊し工及び運搬処理工減工し、光ケーブル撤去工を追加する。 8. 仮設工 現地調査の結果、施工範囲の変更を行ったため、交通管理工を増工する。 9. 共通仮設費 現地調査の結果、施工範囲の変更を行ったため、運搬費を追加する。 10. 工期 工期は、占用物件の移設により工事を一時中止していたため、87日間延長し、令和7年12月26日までとする。