

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 赤塚土木興業
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくばみらい市長渡呂 2 5 2
工 事 の 名 称	R 6 国道 6 号千代田石岡 B P 市川地区改良他工事
工 事 場 所	茨城県かすみがうら市市川地先 他 1 箇所
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路土工 2. 工期
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 4 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1 , 5 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 6 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 現地調査の結果、骨材再生工 (追加) とする。 2. 工期 工期は、上記増工に伴い 1 2 2 日間延長し、令和 8 年 1 月 3 0 日までとする。