

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	住友重機械搬送システム株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区西品川 1 - 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 2 4 6 号赤坂公共駐車場機械式駐車設備修繕工事
工 事 場 所	東京都港区元赤坂 1 丁目地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要	搬器修繕 2 基 搬送設備修繕 2 基 昇降設備修繕 2 基 操作制御設備修繕 2 基 リフト昇降チェーン修繕 2 基
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 5 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 8 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 昇降装置修繕 交換時期に達しているリフト昇降チェーンの交換について、駐車場運営者と本工事中の営業停止に関する施工協議が成立し、交換が可能となる条件が整ったため、追加増工する。 2. 現場発生品運搬 実績によって、現場発生品の運搬を増工する。 3. 建設副産物の処分 実績によって、建設副産物の処分場への運搬および処分費用を増工する。 4. 技術管理費 公共工事機械設備共同調査（諸経費動向調査）の対象工事のため、調査費用を増工する。