

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	戸田道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋蛸殻町 2 - 1 3 - 6
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 5 号南品川電線共同溝その 1 工事
工 事 場 所	自) 東京都品川区南品川 4 丁目 至) 東京都品川区南品川 2 丁目 外 1 箇所
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	【南品川工区】 工事延長 L = 4 4 0 m 電線共同溝工 2 0 0 m (上り線) 3 9 0 m (下り線) プレキャストボックス工 (特殊部) 1 3 箇所 舗装復旧工 (歩道) 約 8 0 m² 舗装復旧工 (車道) 約 1 0 0 0 m² 開削土工 8 7 0 m³ 照明工 (照明柱基礎) 2 基 防護柵工 1 0 m 縁石工 2 6 m 区画線 2 9 0 m 【入谷工区】 工事延長 L = 1 0 0 m 切削オーバーレイ工 約 9 0 0 m² 薄層カラー舗装工 約 1 0 0 m² 区画線工 約 4 0 0 m
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 3 , 8 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 1 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 5 , 7 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 舗装工 (入谷工区) 警視庁からの要望により、入谷工区の早急な復旧要請があったため、切削オーバーレイ、薄層カラー舗装工、区画線工、視覚障害者誘導用ブロックを追加する。 2. 仮設工 (入谷工区) 警視庁からの要望により、入谷工区の早急な復旧要請があったため、交通管理工を追加する。 3. 共通仮設工 (入谷工区) 上記増工に伴い、運搬費、営繕費を追加する。