

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月27日	
契 約 業 者 名	大野建設（株）	
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県愛甲郡愛川町中津 4 0 7 1 - 1	
工 事 の 名 称	R 5 国道 2 0 号 烏山 中間立坑構築その 2 工事	
工 事 場 所	東京都世田谷区北烏山 6 丁目地先外 1 箇所	
工 事 種 別	一般土木工事	
工 事 概 要	【烏山工区】 共同溝（立坑） 1 箇所 開削土工 約 2 4 0 m³ 現場打構築工 コンクリート 約 3 0 0 m³ 鉄筋 約 2 2 t 舗装工 車道 約 1 3 0 m² 附帯設備工 1 式 仮設工 1 式 【上高井戸工区】 附帯設備工 1 式 仮設工 1 式	
工 期 （自）	令和5年6月16日	
工 期 （至）	令和7年3月28日	
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 7 , 8 3 0 , 0 0 0 円（税込み）	
変 更 金 額	+ 3 3 0 , 0 0 0 円（税込み）	
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 8 , 1 6 0 , 0 0 0 円（税込み）	
変 更 理 由	1. 現場打構築工 現地調査の結果、現場打躯体工、継手工、カラー継手工、防水工を数量精査（減）する。 2. 附帯設備工 現地調査の結果、設備工を数量精査（減）する。 3. 雑工 現地調査の結果、集水桝・マンホール工を数量精査（減）する。 4. 舗装工 現地調査の結果、舗装版取り壊し工、運搬処理工を数量精査（増）する。 5. 仮設工 現地調査の結果、換気口施工の際の山留めとして鋼矢板を打設する必要性が生じたため、鋼矢板を打設するための布堀工（換気口部）を追加する。 6. 立坑足場等撤去工 現地調査の結果、施工進捗に伴い、不要となった足場を撤去するため、昇降用設備撤去工を追加する。 7. 附帯設備工（上高井戸） 現地調査の結果および関係機関との協議の結果、工事出入口として上高井戸到達立坑を使用するため、上高井戸到達立坑の設備工を追加する。	