

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	宮川興業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	渋谷区渋谷 1 - 2 0 - 2 8
工 事 の 名 称	R 5 東京国道管内交通安全対策ほか工事
工 事 場 所	東京国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	施工箇所：国道 1 号二葉四丁目地区，国道 2 4 6 号上馬二丁目地区，国道 4 号梅田一丁目～梅島陸橋地区，国道 1 7 号滝野川六丁目～志村警察署前地区，国道 2 0 号本町一丁目～大原地区 他 舗装工 1 式 区画線工 1 式 施工箇所：国道 1 号五反田戸越地区，国道 6 号更正橋地区，国道 2 0 号新宿地区 他 歩道整備 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 2 , 4 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 5 , 6 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 国道 1 号二葉四丁目地区 現地精査の結果、数量に増減が生じたため、舗装工、縁石工、区画線工、構造物撤去工、仮設工、管内区画線工を数量変更する。 現地調査の結果、歩道部の改良が必要なため、車道舗装工、視覚障がい者誘導用シート、排水構造物工、防護柵工、道路付属施設工を追加する。 2. 国道 2 4 6 号上馬二丁目地区 現地精査の結果、数量に増減が生じたため、舗装工、縁石工、防護柵工、区画線工、構造物撤去工、仮設工を数量変更する。 現地調査の結果、付帯工種として標識工、道路付属施設工を追加する。 3. 国道 4 号梅田 1 ～梅田陸橋地区 警察機関との協議の結果、減工する。 4. 国道 1 7 号滝野川 6 ～志村地区 現地精査の結果、数量に増減が生じたため、作業土工、舗装工、防護柵工、区画線工、構造物撤去工、仮設工、管内区画線工を数量変更する。 現地調査の結果、付帯工種として標識工、道路付属施設工を追加する。 5. 国道 1 号五反田戸越地区 現地精査の結果、数量に増減が生じたため、舗装工、区画線工、仮設工を数量変更する。 現地調査の結果、付帯工種として排水構造物工、防護柵工、道路付属施設工を追加する。

- | | |
|--|---|
| | <p>6. 国道254号東池袋地区
現地精査の結果、数量に増減が生じたため、試掘工、仮設工を数量変更する。</p> <p>7. 国道17号湯島地区
現地調査の結果、視覚障がい者誘導標示設置のため、視覚障がい者誘導シート、歩道舗装工、構造物撤去工、仮設工を追加する。</p> <p>8. 国道20号西新宿地区
現地調査の結果、視覚障がい者誘導標示設置のため、視覚障がい者誘導シート、歩道舗装工、構造物撤去工、仮設工を追加する。</p> <p>9. 国道246号永田町地区
警察要望により、防護柵工、仮設工を追加する。
現地調査の結果、視覚障がい者誘導標示設置のため、視覚障がい者誘導シート、歩道舗装工、構造物撤去工、仮設工を追加する。</p> <p>10. 国道254号下赤塚地区
現地調査の結果、視覚障がい者誘導標示設置のため、視覚障がい者誘導シート、歩道舗装工、縁石工、防護柵工、構造物撤去工、仮設工を追加する。</p> <p>11. 国道357号臨海町地区
警察要望により、道路付属施設工、構造物撤去工、仮設工を追加する。</p> <p>12. 国道357号北品川地区
警察要望により、舗装工、仮設工を追加する。</p> <p>13. 東京国道事務所管内
現地調査の結果、事故対策が必要なため、雑工、仮設工を追加する。</p> |
|--|---|