

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	多田建設（株）東日本事業本部
契 約 業 者 の 住 所	江東区亀戸 1 - 3 9 - 7
工 事 の 名 称	R 5 国道 3 5 7 号大井南地区共同溝補強工事
工 事 場 所	東京都品川区八潮 5 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=約 1 1 0 m 耐震工（鋼矢板締切工） 約 1 9 0 枚 本復旧工（舗装工） 約 5 0 0 m ² 布掘・仮復旧工 1 式 防護柵工 1 式 縁石工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工（路面覆工） 1 式 区画線工 1 式
工 期（自）	令和 5 年 9 月 8 日
工 期（至）	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 6 , 9 7 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 7 1 , 5 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 8 , 4 7 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 耐震工 現地調査の結果、地盤状況に応じて工法を変更したため、鋼矢板締切工(単独圧入)を減工、鋼矢板締切工(ウォータージェット併用圧入)、運搬処理工を追加、補助工法として先行削孔工を追加する。 2. 布掘工 現地調査の結果、施工範囲変更のため、布掘土工、舗装版撤去工、運搬処理工を数量精査（減）する。 3. 仮設工 現地調査の結果、施工範囲変更のため、路面覆工、土留め・仮締切工を数量精査（減）、交通管理工を数量精査（増）する。 4. 共通仮設費 受注者との協議及び上記工種の増工に伴い、技術管理費を数量精査（増）する。 5. 工期 工期は第 1 回変更設計の通りとする。