

## (第2回) 契約変更の内容

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 7 年 3 月 1 7 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 契 約 業 者 名       | 東照工業 (株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 東京都世田谷区中町二丁目 3 8 番 3 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工 事 の 名 称       | R 5 品川・代々木出張所管内屋外無線 LAN 設備設置工事                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工 事 場 所         | R 5 品川・代々木出張所管内屋外無線 LAN 設備設置工事                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工 事 種 別         | 通信設備工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工 事 概 要         | 屋外無線 LAN 装置 (機器)<br>V P N 装置 (小規模)           4 8 台<br>L A N 用 S P D               4 6 台<br>屋外無線 LAN 設備設置工       4 6 台<br>屋内無線 LAN 設備設置工       2 台<br>アクセス確認サーバー           1 台<br>スターリンク                   1 台<br>配管・配線工                   1 式<br>システムインテグレーション   1 式                                                      |
| 工 期 (自)         | 令和 6 年 6 月 3 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工 期 (至)         | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 1 9 3 , 1 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 変 更 金 額         | + 4 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 1 9 7 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 変 更 理 由         | 1. 屋外無線 LAN 装置<br>1) 本工事は概略設計であり、現地調査により無線 LAN 装置筐体の仕様を変更する。<br>2) 1) に伴い、据付ポール (既存) について、強度計算を行ったため増工する。<br>3) 警察協議の結果、施工時間の変更を行い一部施工を昼間施工としたため減工する。<br>4) ネットワーク機器の設定変更を行う必要が生じたため、システムインテグレーションについて増工する。<br>2. 配管・配線工<br>1) 警察協議の結果、施工時間の変更を行い一部施工を昼間施工としたため減工とする。<br>2) 本工事は概略設計であり、現地調査により設計変更を行ったため、配管・配線工について増工する。 |