

[標準様式例7-2]

(第1回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月31日
契 約 業 者 名	望月測量設計株式会社
契 約 業 者 の 住 所	山梨県南巨摩郡身延町梅平2483番地の74
業 務 の 名 称	R5・R6富士川下流部流量等調査業務
業 務 場 所	富士川本川の河口部から富山橋下流まで
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 路線測量・基準点測量
履 行 期 間 (自)	令和5年12月8日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	33,000,000円(税込み)
変 更 金 額	-
変 更 後 の 契 約 金 額	33,000,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 履行期間 路線測量・基準点測量について、関係機関との調整に時間を要したことにより、履行期間を令和7年3月31日までとする。

(第〇回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月13日
契 約 業 者 名	望月測量設計株式会社
契 約 業 者 の 住 所	山梨県南巨摩郡身延町梅平2483番地の74
業 務 の 名 称	R5・R6富士川下流部流量等調査業務
業 務 場 所	富士川本川の河口部から富山橋下流まで
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 観測結果報告 2. 情報共有システム 3. 低水流量観測・同時流量観測 4. 高水流量観測 5. 洪水痕跡調査 6. 基準観測所、路線測量、UAVレーザ測量(岩淵地区) 7. 用地測量(松野地区)
履 行 期 間 (自)	令和5年12月8日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	33,000,000円(税込み)
変 更 金 額	+3,652,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	36,652,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 観測結果報告 令和6年において高水流量観測を実施しなかったことによる変更。 2. 情報共有システム 当業務において情報共有システムを活用することによる変更。 3. 低水流量観測・同時流量観測 現場条件による、平均水面巾の数量変更。 4. 高水流量観測 令和6年において、高水流量観測結を実施する出水がなかったことによる変更。 5. 洪水痕跡調査 令和6年の出水に備え、洪水痕跡調査の現地踏査をする必要が生じたことによる変更。 6. 基準観測所、路線測量、UAVレーザ測量(岩淵地区) 新規事業予定箇所の岩淵地区において、現場条件による、基準点測量・路線測量の数量変更。また、UAVレーザ測量を実施する必要が生じたことによる変更。 7. 用地測量(松野地区) 新規事業予定箇所の松野地区において、用地測量を実施する必要が生じたことによる変更。