

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年8月30日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 関東支社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
業 務 の 名 称	R5新山梨環状道路和戸高架橋修正設計業務
業 務 場 所	山梨県甲府市和戸町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	橋梁整備方針検討を増工し、橋梁修正設計について数量の精査を行う。 また、BIM／CIM活用および3次元モデルの作成・活用に要する費用を追加する。 上記の増工に伴い、工期を59日間延期し、令和7年3月31日までとする。
履 行 期 間 (自)	令和6年3月15日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	100,617,000円(税込み)
変 更 金 額	+58,938,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	159,555,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 橋梁設計 1) 現地調査の結果、設計通りの施工が出来ないことが判明したため、橋梁整備方針検討を追加する。 2) 地質調査の結果、支持層位置に相違があったため、橋梁修正設計について数量精査する。 3) 受注者と協議の結果、BIM／CIMを活用することとなり、3次元モデルの作成・活用に要する費用を追加する。 2. 工期は、橋梁設計の増工により工期を59日間延期し、令和7年3月31日までとする。

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月29日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 関東支社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
業 務 の 名 称	R5新山梨環状道路和戸高架橋修正設計業務
業 務 場 所	山梨県甲府市和戸町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	橋梁詳細設計(座標計算、施工計画、動的照査、現地踏査) 2橋 橋梁修正設計(鋼橋上部工) 2橋 橋梁修正設計(橋台工) 2基 橋梁修正設計(橋脚工) 9基 橋梁修正設計(橋台基礎工) 2基 橋梁修正設計(橋脚基礎工) 9基 架設工法 2工法 CIMモデル修正・活用 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年3月15日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	159,555,000円(税込み)
変 更 金 額	+16,082,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	175,637,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 橋梁設計 1) 設計検討の結果、上下線一体構造が施工費を抑制できるため、橋梁詳細設計について数量精査(増)する。 2) 受注者と協議の結果、BIM/CIM試行業務を追加する。