

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月29日
契 約 業 者 名	株式会社総合技術コンサルタント 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸七丁目6番4号
業 務 の 名 称	R5新山梨環状道路実施設計業務
業 務 場 所	自)山梨県笛吹市石和町広瀬 至)山梨県甲府市桜井町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	道路詳細設計(A) 2.0km 道路詳細設計(A) 0.38km 大型ブロック積擁壁 7箇所 道路設計関係その他設計 1式 平面交差点設計 4箇所 一般構造物設計 2箇所
履 行 期 間 (自)	令和6年3月16日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	41,393,000円(税込み)
変 更 金 額	+561,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	41,954,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 道路設計 現地精査の結果、大型ブロック積擁壁は削除することとなり、平面交差点詳細修正設計とプレキャストボックス割付一般図作成を数量精査(増)する。 2. 電線共同溝設計 占用企業との合同協議及び現地調査の結果、電線共同溝設計を追加する。 3. BIM/CIM実施 受注者と協議の結果、BIM/CIMを活用することとなり、3次元モデルの作成・活用に要する費用を追加する。 4. 工期は、電線共同溝設計の増工により工期を42日間延期し、令和7年3月14日までとする。