

[標準様式例7-2]

(第1回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月21日
契 約 業 者 名	アジア航測(株)山梨営業所
契 約 業 者 の 住 所	山梨県甲府市貢川本町7-20
業 務 の 名 称	R6甲府河川国道管内道路附属物点検業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木建設関係コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	 河川調査・計画 道路附属物点検
履 行 期 間 (自)	令和6年5月16日
履 行 期 間 (至)	令和7年5月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	40,986,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 20,240,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	61,226,000円(税込み)
変 更 理 由	・河川協議用図面作成 発注予定となっている橋梁補修工事で必要となる河川協議用資料における、河川平面図、縦断図、横断図の作成が必要となることから関わる費用を追加した。 ・台風接近時の異常時点検 上野原市四方津にあるF型標識について、地元住民からの要望があり、緊急性があると判断し、異常時点検を実施したため、費用を追加した。 ・案内標識表示地名の検討 国道20号の一部区間が移管予定となっていることから、案内標識の現況を整理し、表示地名の検討や必要となる資料の作成に要することとなったため、関わる費用を追加した。 ・F型標識追加添架検討 国道52号55.272kpに位置するF型標識1基において、案内標識板の追加添架が必要となったことから、レイアウトの検討と図面作成にかかわる費用を追加した。 ・門型標識塗膜調査 PCB等の有害物質を含有している可能性のある門型標識2基について、塗膜調査が未実施であり、早急に調査する必要があることから、それらに関わる費用を追加した。

[標準様式例7-2]

(第2回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月28日
契 約 業 者 名	アジア航測(株)山梨営業所
契 約 業 者 の 住 所	山梨県甲府市貢川本町7-20
業 務 の 名 称	R6甲府河川国道管内道路附属物点検業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木建設関係コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	河川協議用図面作成 照明支柱緊急点検
履 行 期 間 (自)	令和6年5月16日
履 行 期 間 (至)	令和7年5月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	61,226,000円(税込み)
変 更 金 額	+15,730,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	76,956,000円(税込み)
変 更 理 由	・河川協議用図面作成 別途実施している橋梁補修工事の進捗により、河川平面図、縦断図、横断図の作成の増工が必要となったため、河川協議用図面作成に関わる費用を追加した。 ・照明支柱緊急点検 令和7年2月に関東地方整備局管内で発生した道路照明柱の倒壊を受け、当事務所管内において緊急点検が必要になったため、照明支柱緊急点検に関わる費用を追加した。