

（第1回、最終）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月28日
契 約 業 者 名	中央コンサルタンツ(株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿8丁目17番1号
業 務 の 名 称	R6甲府河川国道交通事故調査・対策検討業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	交通事故調査 1式 交通事故対策検討 1式 一般構造物予備設計 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年10月3日
履 行 期 間 (至)	令和7年5月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	32,989,000円(税込み)
変 更 金 額	+7,205,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	40,194,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 交通事故調査 実施数量に基づき、交通事故調査について減工する。 2. 交通事故対策検討 実施数量に基づき、交通事項対策検討について減工する。 3. 一般構造物予備設計 管内における歩道未整備区間において、交通事故対策検討の一環として、一般構造物予備設計を追加する。 4. 工期 上記の理由により、工期を132日間延長し、令和7年10月9日までとする。