

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月27日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント(株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業 務 の 名 称	R6新山梨環状道路地質調査(その3)業務
業 務 場 所	自)山梨県笛吹市石和町広瀬 至)山梨県甲府市桜井町
業 種 区 分	地質
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・BIM/CIM実施
履 行 期 間 (自)	令和7年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年11月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	36,289,000円(税込み)
変 更 金 額	+1,826,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	38,115,000円(税込み)
変 更 理 由	1. BIM/CIM実施 受注者と協議の結果、BIM/CIMを活用することとなり、3次元モデルの作成・活用に要する費用を追加する。 2. 工期は、BIM/CIM実施の増工により工期を91日間延期し、令和7年11月28日までとする。