

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 1 日
契 約 業 者 名	常盤工業 (株) 諏訪支店
契 約 業 者 の 住 所	長野県諏訪市諏訪 2 - 1 1 - 3 6
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 8 号千曲市杭瀬下交差点外工事
工 事 場 所	長野県千曲市杭瀬下地先 外 1 箇所
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 0 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 0 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	国の公共工事の対価の前金払の特例措置に係る変更のため

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	常盤工業（株）諏訪支店
契 約 業 者 の 住 所	長野県諏訪市諏訪 2 - 1 1 - 3 6
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 8 号千曲市杭瀬下交差点外工事
工 事 場 所	長野県千曲市杭瀬下地先 外 1 箇所
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	数量変更の他、以下について変更を行う。 【杭瀬下工区】 (道路土工) 路床盛土工の路床入替を追加した。 (舗装工) 特殊ブロック舗装工を新規増工した。 また、現地調査の結果、出入口舗装工 ($4 < W \leq 8$) を減工し、出入口舗装工 ($W > 8$) および出入口舗装工 ($W \leq 4$) を新規増工する。 (標識工) 大型標識工を新規増工した。 (道路安全施設工) 道路安全施設工（道路安全施設改修、道路安全施設移設）を新規増工した。 (情報管路工) マンホール調整工（夜間）（マンホール蓋交換調整、CCBOX蓋調整）を新規増工した。 (構造物撤去工) 標識撤去工、道路付属物撤去工を新規増工した。 (仮設工) 仮舗装工を新規増工した。 (応急処理工) 応急処理作業工を新規増工した。 (共通仮設費) 運搬費の仮設材運搬費(仮設ガードレール)、準備費の試掘(夜間)、技術管理費（土質等試験費、3 級基準点移設、遠隔臨場システム費）、営繕費（快適トイレ）を追加した。 【内川工区】 (舗装工) 切削オーバーレイ工（夜間）の切削オーバーレイを削除し切削オーバーレイ（ICT）およびクラック抑制を追加した。 また、オーバーレイ工（夜間）を減工した。 (情報ボックス工) マンホール調整工（夜間）（マンホール蓋交換調整）を新規増工した。 (仮設工) 仮区画線工（夜間）を減工した。 (共通仮設費) 運搬費の建設機械運搬費、準備費の事前調査コア採取、技術管理費（ICT関連）を追加した。 上記増工より、工期を 1 8 2 日間延伸し令和 8 年 3 月 3 1 日までとする。

工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 0 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 6 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 7 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査、関係機関との協議、交通管理者との協議の結果により変更を行う。