

## (第1回) 契約変更の内容

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 7 年 2 月 1 9 日                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 契 約 業 者 名       | (株) 大貫工務店                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 茨城県水戸市けやき台三丁目 6 2 番地 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工 事 の 名 称       | R 6 東関道行方地区改良工事                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工 事 場 所         | 自) 茨城県行方市両宿 至) 茨城県行方市長野江                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工 事 種 別         | 一般土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工 事 概 要         | 道路土工 (路体盛土工 ( I C T ) 2, 500m <sup>3</sup> 、路床盛土工 ( I C T ) 5, 200m <sup>3</sup> 、<br>法面整形工 ( I C T ) 2, 260m <sup>2</sup> )<br>法面工 (植生工90m <sup>2</sup> 、防草対策工2, 320m <sup>2</sup> )<br>排水構造物工一式<br>舗装工 (舗装準備工6, 310m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装工6, 140m <sup>2</sup> 、<br>防草対策工590m <sup>2</sup> )<br>仮設工一式 |
| 工 期 (自)         | 令和 6 年 1 0 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工 期 (至)         | 令和 7 年 5 月 3 0 日                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 2 4 3, 4 3 0, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変 更 金 額         | ± 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 2 4 3, 4 3 0, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変 更 理 由         | 1. 工期は、工事着手にあたり、進入路の確保について他工事との調整に時間を要したため、工事を一時中止していたことから、9 1 日間延長し、令和 7 年 5 月 3 0 日までとする。                                                                                                                                                                                                               |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 5 月 3 0 日                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 大貫工務店                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 茨城県水戸市けやき台三丁目 6 2 番地 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工 事 の 名 称                           | R 6 東関道行方地区改良工事                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工 事 場 所                             | 自) 茨城県行方市両宿 至) 茨城県行方市長野江                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 道路土工 (路体盛土工 ( I C T ) 2, 500m <sup>3</sup> 、路床盛土工 ( I C T ) 5, 200m <sup>3</sup> 、法<br>面整形工 ( I C T ) 2, 260m <sup>2</sup> )<br>法面工 (植生工90m <sup>2</sup> 、防草対策工2, 320m <sup>2</sup> )<br>排水構造物工一式<br>舗装工 (舗装準備工6, 310m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装工6, 140m <sup>2</sup> 、防草対策工<br>590m <sup>2</sup> )<br>仮設工一式 |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 1 0 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 9 月 3 0 日                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 4 3 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 変 更 金 額                             | + 1 6 6 , 0 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 0 9 , 4 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 変 更 理 由                             | 1. 仮設工<br>排水構造物工の設計の確定に伴い、仮設工法が簡易土留から鋼矢板打設に変更<br>になったため、仮設工を変更 (増) する。<br>2. 工期<br>上記変更により、1 2 3 日延長し、令和 7 年 9 月 3 0 日までとする。                                                                                                                                                                              |

## (第3回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 9 月 2 9 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 大貫工務店                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 茨城県水戸市けやき台三丁目 6 2 番地 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工 事 の 名 称                           | R 6 東関道行方地区改良工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工 事 場 所                             | 自) 茨城県行方市両宿 至) 茨城県行方市長野江                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 道路土工 (路体盛土工 ( I C T ) 2, 500m <sup>3</sup> 、路床盛土工 ( I C T ) 5, 200m <sup>3</sup> 、法<br>面整形工 ( I C T ) 2, 260m <sup>2</sup> )<br>法面工 (植生工90m <sup>2</sup> 、防草対策工2, 320m <sup>2</sup> )<br>排水構造物工一式<br>舗装工 (舗装準備工6, 310m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装工6, 140m <sup>2</sup> 、防草対策工<br>590m <sup>2</sup> )<br>仮設工一式                           |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 1 0 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 1 1 月 2 8 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 4 0 9 , 4 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変 更 金 額                             | + 1 5 , 5 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 2 5 , 0 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変 更 理 由                             | 1. 道路土工<br>現地調査の結果、現地形状に相違があり、施工が不可となったため、路床盛土工 (ICT) について、減工とする。<br>2. 法面工<br>現地調査の結果、現地形状に相違があり、施工が不可となったため、法面吹付工について、減工とする。<br>3. 排水構造物工<br>詳細設計の引渡の結果、縦断管の埋設深さに変更が生じたため、作業土工について増工する。<br>4. 仮設工<br>詳細設計の引渡の結果、縦断管の埋設深さに変更が生じ、それに伴い仮設工法が簡易土留から鋼矢板打設に変更になったため、土留め・仮締切工を増工する。<br>5. 共通仮設費<br>仮設工の増工に伴い、運搬費も増加となったため、共通仮設費について増工する。 |