

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 9 日												
契 約 業 者 名	(株) 大貫工務店												
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市けやき台3-62-1												
工 事 の 名 称	R5 東関道川尾築地地区改良その2 工事												
工 事 場 所	茨城県潮来市築地地先												
工 事 種 別	一般土木工事												
工 事 概 要	本工事は、高速自動車国道東関東自動車道水戸線の茨城県潮来市築地地先において、道路土工等を施工するものである。 <table><tr><td>道路改良</td><td>1 式</td></tr><tr><td>道路土工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>法面工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>石・ブロック積（張）工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>排水構造物工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1 式</td></tr></table>	道路改良	1 式	道路土工	1 式	法面工	1 式	石・ブロック積（張）工	1 式	排水構造物工	1 式	仮設工	1 式
道路改良	1 式												
道路土工	1 式												
法面工	1 式												
石・ブロック積（張）工	1 式												
排水構造物工	1 式												
仮設工	1 式												
工 期（自）	令和 6 年 4 月 8 日												
工 期（至）	令和 7 年 2 月 2 8 日												
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 6 , 8 5 0 , 0 0 0 円（税込み）												
変 更 金 額	+ 2 , 5 3 0 , 0 0 0 円（税込み）												
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 9 , 3 8 0 , 0 0 0 円（税込み）												
変 更 理 由	1. 公共工事設計労務単価の変動による変更。												

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 大貫工務店
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市けやき台三丁目 6 2 番地 1
工 事 の 名 称	R 5 東関道川尾築地地区改良その 2 工事
工 事 場 所	茨城県潮来市築地地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	道路改良 1 式 道路土工 1 式 法面工 1 式 石・ブロック積 (張) 工 1 式 排水構造物工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 9, 3 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 9, 3 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工期は詳細設計引渡に時間を要したため、着手が遅れたことから、 1 2 2 日間延長し、令和 7 年 6 月 3 0 日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 大貫工務店
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市けやき台三丁目 6 2 番地 1
工 事 の 名 称	R 5 東関道川尾築地地区改良その 2 工事
工 事 場 所	茨城県潮来市築地地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	道路改良 1 式 道路土工 1 式 法面工 1 式 石・ブロック積 (張) 工 1 式 排水構造物工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 9, 3 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 9, 3 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 本工事は監理技術者補佐を選任した特例監理技術者制度を活用している。同様に同業者が当事務所と契約したR5 東関道北浦地区改良工事も同じ監理技術者を選任しているが、3月21日付で完成検査をしており、別添契約書(案)のとおり、監理技術者補佐を外し、専任監理技術者とする変更契約をするものである。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 大貫工務店
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市けやき台三丁目 6 2 番地 1
工 事 の 名 称	R 5 東関道川尾築地地区改良その 2 工事
工 事 場 所	茨城県潮来市築地地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	道路改良 1 式 道路土工 1 式 法面工 1 式 石・ブロック積 (張) 工 1 式 排水構造物工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 9 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 7 , 0 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 6 , 4 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地盤改良工 地質調査の結果、軟弱地盤が確認されたことから、バーチカルドレーン工を追加する。 2. カルバート工 当初特記仕様書第 1 0 3 条に基づき、詳細設計を引き渡したため、アーチカルバートとパイプカルバートを追加する。 3. 排水構造物工 現地調査の結果、盛土部の排水機能確保のため、地下排水工を追加する。 4. 工期 工期末は、道路土工、カルバート工、排水構造物工の増工に伴い 9 2 日間延長し、令和 7 年 9 月 3 0 日までとする。

（第5回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 大貫工務店
契 約 業 者 の 住 所	東茨城郡大洗町磯浜町 2 3 9 9
工 事 の 名 称	R 5 東関道川尾築地地区改良その 2 工事
工 事 場 所	茨城県潮来市築地地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路改良 1 式 道路土工 1 式 法面工 1 式 石・ブロック積 (張) 工 1 式 排水構造物工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 6 , 4 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 3 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 9 , 9 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 1) 現地調査の結果、軟岩が発見されたため、掘削工を追加する。 2) 現地精査の結果、地形の変動があったため、掘削工 (ICT) を減工する。 3) 現地精査の結果、盛土量が増加したため、路体盛土工 (ICT)、法面整形工 (ICT) を増工する。 2. 法面工 工事間調整の結果、降雨による侵食を防ぐため、植生工を増工する。 3. 擁壁工 当初特記仕様書第 1 0 4 条に基づき、詳細設計の引き渡しをしたため、作業土工、場所打擁壁工を追加する。 4. 石・ブロック積 (張) 工 当初特記仕様書第 1 0 4 条に基づき、詳細設計の引き渡しをしたため、作業土工を増工し、コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) を減工し、コンクリートブロック工 (関知ブロック張) を追加する。 5. カルバート工 関係機関との調整の結果、農業用パイプライン設置のため、プレキャストカルバート工 (アーチカルバート) を増工する。 6. 排水構造物工 1) 当初特記仕様書第 9 7 条に基づき協議した結果、排水工に環境配慮型側溝を使用するため、作業土工、側溝工、集水桝・マンホール工を増工する。 2) 現地精査の結果、構造変更のため、排水工を減工する。 7. 踏掛版工 当初特記仕様書第 1 0 4 条に基づき、詳細設計の引き渡しをしたため、踏掛版工を追加する。 8. 橋梁付属物工 当初特記仕様書第 1 0 4 条に基づき、詳細設計の引き渡しをしたため、橋梁用防護柵工を追加する。 9. 舗装工 当初特記仕様書第 1 0 4 条に基づき、詳細設計の引き渡しをしたため、舗装準備工、橋面防水工、アスファルト舗装工を追加する。 10. 伐木工 現地精査の結果、道路土工箇所に雑木があり施工の支障となるため、伐木除根工を追加する。 11. 構造物撤去工 本線部の施工により、排水機能が確保されたため、作業土工、構造物取壊し工、排水構造物撤去工、運搬処理工を追加する。 12. パイプライン工 現地調査の結果、当初の設置位置では配管の劣化や破損する恐れがあることから、布設位置および配管形状を見直したため、作業土工、給水管工を追加する。 13. 仮設工 1) 現地調査の結果、トラフィカビリティ確保のため、工事用道路工、交通管理工を増工する。 2) 現地調査の結果、工法変更したため、土留・仮締切工を追加する。