

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月30日
契 約 業 者 名	大日コンサルタント（株） 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区東上野 4 丁目 2 7 番 3 号
業 務 の 名 称	R 6 東関道水戸線道路修正設計 6 C 6 業務
業 務 場 所	自）茨城県潮来市延方地先 至）茨城県行方市南高岡地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 補強土詳細設計（減） 2. パイプライン設計（追加） 3. 履行期間延伸
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年11月15日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	31, 460, 000円 (税込)
変 更 金 額	+6, 644, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	38, 104, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 補強土詳細設計 現地調査の結果、当初想定していた補強土壁詳細設計の必要がなくなったため、補強土詳細設計を減工する。 2. パイプライン設計 現地調査の結果、石神地区（No. 122 付近）における切回しパイプラインの位置、構造及び工法に変更が生じたため、パイプライン修正設計を追加する。 3. 履行期間 上記追加に伴い、履行期間を 9 2 日間延伸し、令和 7 年 9 月 3 0 日までとする。

(第 2 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月29日
契 約 業 者 名	大日コンサルタント株式会社 東日本支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区東上野 4 丁目 2 7 番 3 号
業 務 の 名 称	R 6 東 関 道 水 戸 線 道 路 修 正 設 計 6 C 6 業 務
業 務 場 所	自) 茨城県潮来市延方地先 至) 茨城県行方市南高岡地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 道路設計 2. 軟弱地盤対策 3. 排水設計 4. パイプライン設計 5. 一般構造物設計 6. 動態観測データ整理 7. 工食用道路設計 8. 関係機関協議資料作成 9. 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和6年11月15日
履 行 期 間 (至)	令和7年8月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	38, 104, 000円 (税込)
変 更 金 額	+17, 963, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	56, 067, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 道路設計 現地調査の結果、機能補償道路の道路復旧において詳細設計の必要が生じたため、道路詳細設計を増工する。 2. 軟弱地盤対策 (1) 現地調査の結果、島須地区 (No. 80 付近) ・青沼地区 (No. 138付近) における軟弱地盤対策の工法を検討する必要が生じたため、軟弱地盤対策設計を追加する。 (2) 現地調査の結果、築地地区 (No. 52 付近) におけるドレーンの打設長さ検討の必要が生じたため、ドレーン図面修正を追加する。 3. 排水設計 現地調査の結果、橋梁排水と土工排水の接続部の詳細設計および農業用排水路の復旧における詳細設計の必要が生じたため、排水設計を追加する。 4. パイプライン設計 現地調査の結果、延方地区 (No. 0 付近) における切回しパイプラインの位置に変更が生じたため、パイプライン修正設計を増工する。 5. 一般構造物設計 現場調査の結果、中根地区 (No. 181 付近) における工食用道路のための仮設補強土壁の詳細設計の変更が生じたため、一般構造物設計を追加する。 6. 動態観測データ整理 データ精査の結果、本業務にて動態観測データを基に沈下グラフを作成する必要がなくなったため、動態観測データ整理を減工する。 7. 工食用道路設計 現地調査の結果、当初想定していた検討箇所数が減となったため、工食用道路設計を減工する。 8. 関係機関協議資料作成 図面精査の結果、当初想定していた機関との検討が必要なくなったため、関係機関協議資料作成を減工する。 9. 履行期間 上記追加に伴い、履行期間を 8 9 日間延伸し、令和 7 年 1 2 月 2 8 日までとする。