

(第1回) 契約変更の内容 [最終]

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	オリエンタル白石（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区豊洲五丁目 6 番 5 2 号
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号本庄道路忍保川第 3 橋上部工事
工 事 場 所	埼玉県児玉郡上里町金久保地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事の橋梁付属物工について、概算概略で発注されており、工事契約後に詳細設計成果を引き渡し、詳細設計成果に基づき現地精査を実施した結果、伸縮装置、高欄工及び情報ボックス管路工の増工が発生した。
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 8 , 9 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 0 , 8 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 9 , 8 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. PC橋工（上下線） ・詳細設計成果に基づき現地精査の結果、プレテンション桁製作工のコンクリート塗装を増工する。 ・現地精査の結果、支承工のゴム支承を増工する。 2. 橋梁付属物工（下り線） ・詳細設計成果に基づき現地精査の結果、伸縮装置工、橋梁高欄、情報ボックス管路工を増工する。 ・現地精査の結果、排水装置工の排水パイプを増工する。 ・現地精査の結果、遮音壁アンカー工を増工する。 3. 橋梁付属物工（上り線） ・詳細設計成果に基づき現地精査の結果、伸縮装置工、橋梁高欄、情報ボックス管路工を増工する。 ・現地精査の結果、排水装置工の排水パイプ、鋼製排水溝を増工する。 4. 仮設工 ・現地精査の結果、工事用道路工の敷鉄板を増工する。 5. 橋台工 ・現地精査の結果、橋台躯体工のコンクリート塗装を追加する。 6. 共通仮設費 ・現地精査の結果、運搬費の仮設材運搬費を増工する。 ・現地精査の結果、技術管理費の施工調査費を増工する。 ・当初特記仕様書に基づき、快適トイレを追加する。