

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年9月29日
契 約 業 者 名	(株)長大 北関東支店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目324番地1
業 務 の 名 称	R6大宮国道管内電線共同溝詳細設計業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	・歩道詳細設計を減工する。 ・安全施設設計、光ケーブル経路設計、関係機関協議資料作成を追加する。 ・工期を182日間延長し、令和8年3月31日までとする。
履 行 期 間 (自)	令和7年2月18日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	23,936,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 3,773,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	27,709,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 歩道詳細設計 現地精査の結果、移設が必要な区間の設計範囲が判明したため、減工する。 2. 安全施設設計 現地精査の結果、電線共同溝本体工事内で信号用管路や信号等のケーブルの地中化工事を実施するため、信号ケーブル設計を追加する。 3. 光ケーブル経路設計 現地精査の結果、工事前に情報ボックス内の光ケーブルの仮切回しを行う必要があり、整備後にはケーブルを戻す必要もあるため、仮切回し時や電線共同溝整備後の本設時の光ケーブルの経路設計を追加する。 4. 関係機関協議資料作成 現地精査の結果、関係者との調整・交渉及び関係者調整を行うための資料作成を追加する。 6. 工期 上記変更に伴い、関係機関との調整に時間を要するため、工期を182日間延長し、令和8年3月31日までとする。