

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終）契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年10月28日
契約業者	ショーボンド建設(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市北区宮原町1-501-1
工事の名称	R6国道17号法師大橋橋梁補修工事
工事場所	自)群馬県利根郡みなかみ町永井 至)群馬県利根郡みなかみ町永井
工事種別	塗装工事
工事概要	本工事は、国道17号法師大橋において、橋梁補修工事を行うものである。
工期(自)	令和7年3月3日
工期(至)	令和7年10月28日
変更前の契約金額	133,650,000 円(税込み)
変更金額	26,510,000 円(税込み)
変更後の契約金額	160,160,000 円(税込み)
変更理由	1. 表面保護工 ・橋台、橋脚部の塩害による損傷が激しい箇所において、樹脂による表面保護36㎡を追加する。 2. 鋼桁補修工 ・塗装施工面のうち、塗膜の寿命短縮の原因となる鋼材減肉箇所等において、金属パテ充填作業5.1㎡を追加する。 3. 現場塗装工 ・既存塗膜に係る試験等により、塗膜かす等の鉛含有物処理の処分先、費用等が決定したため、廃材運搬処分1式を追加する。 4. 仮設工 ・橋台部の断面修復容積の大幅な増加に伴い、作業に必要な橋台足場90空㎡及び160㎡を追加する。 5. 交通管理工 ・警察協議の結果、徐行要員を追加したほか、足場架設作業の増工により交通規制期間が長くなったことから、交通誘導警備員を306人増員する。 6. 工期 ・工期の変更は行わない。