

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月31日
契約業者	小野里工業株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市下小出町一丁目1番地12
工事の名称	R6国道17号桐生出張所管内舗装修繕工事
工事場所	桐生国道維持出張所管内
工事種別	アスファルト舗装
工事概要	本工事は、桐生国道維持出張所管内の国道17号において舗装修繕工事を行うものである。 桐生（1）地区 舗装工 切削オーバーレイ工 約5,800m ² 区画線工 約2,900m
工期（自）	令和7年5月12日
工期（至）	令和7年10月8日
変更前の契約金額	121,000,000 円（税込み）
変更金額	20,845,000 円（税込み）
変更後の契約金額	141,845,000 円（税込み）
変更理由	1. 桐生（1）地区 ・本工事は概算・概略発注した工事であり、現地精査の結果、舗装工において切削オーバーレイ、殻運搬および殻処分を増工する。 2. 工期 ・工期については当初契約のとおり令和7年3月31日から令和7年10月8日までとする。

標準様式例6-2（工事）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年10月6日
契約業者	小野里工業株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市下小出町一丁目1番地12
工事の名称	R6国道17号桐生出張所管内舗装修繕工事
工事場所	桐生国道維持出張所管内
工事種別	アスファルト舗装
工事概要	本工事は、桐生国道維持出張所管内の国道17号において舗装修繕工事を行うものである。 桐生(1)地区 舗装工 切削オーバーレイ工 約5,800m² 区画線工 約2,900m 桐生(2)地区 舗装工 切削オーバーレイ工 約3,100m² 区画線工 約775m
工期(自)	令和7年5月12日
工期(至)	令和7年10月8日
変更前の契約金額	141,845,000 円(税込み)
変更金額	13,200,000 円(税込み)
変更後の契約金額	155,045,000 円(税込み)
変更理由	<桐生(1)地区> 1. 舗装工 協議の結果、切削オーバーレイを減工し、切削オーバーレイ(2)を追加増工する。また薄層カラー舗装工を追加増工する。 2. 区画線工 現地精査の結果、熔融式区画線(1)を減工し、熔融式区画線(9)～(13)を追加増工する。 3. 道路付属施設工 協議の結果、車線分離標(1)(2)(3)および注意喚起シール(1)(2)を追加増工する。 4. 応急処理工 現地精査の結果、除草・清掃を追加増工する。 <桐生(2)地区> 5. 舗装工 協議の結果、切削オーバーレイを減工し、切削オーバーレイ(1)(3)を追加増工する。 6. 区画線工 現地精査の結果、熔融式区画線(1)を減工し、熔融式区画線(2)～(8)を追加増工する。 <共通> 7. 共通仮設費 協議の結果、工事完成図の作成、ICT 活用、遠隔臨場、全国道路施設点検データベース、施工歩掛動向調査、快適トイレを追加増工する。 8. 工期 上記の理由により、工期を23日間延長し、工期末を令和7年10月8日から令和7年10月31日に変更する。