

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年10月29日
契約業者	株式会社復建技術コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区内神田二丁目16番9号
業務の名称	R6渋川西バイパス他設計業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・平面交差点詳細設計 現地踏査追加 ・電線共同溝詳細修正設計 1式(増) ・補強土 1式(増) ・軽量盛土擁壁 1式(増)
履行期間(自)	令和6年10月10日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	29,040,000 円(税込み)
変更金額	5,984,000 円(税込み)
変更後の契約金額	35,024,000 円(税込み)
変更理由	1. 道路設計 1) 平面交差点設計 ・平面交差点詳細設計 交差点詳細設計箇所において、現地踏査を行ったため現地踏査を追加する。 2) 道路付属物設計 ・電線共同溝詳細修正設計 国道18号高崎安中拡幅において、現道拡幅と併せて、電線共同溝を整備するが、用地交渉における要望を受け早期に部分的な修正が必要となったことから追加増工する。 3) 一般構造構造物設計 ・一般構造物詳細設計 国道18号高崎安中拡幅における工事実施区間で、隣接地権者より家屋に影響が生じない構造とする要望を受けたため、補強土壁及び軽量盛土擁壁の詳細設計を追加増工する。 2. 履行期間 上記の変更に伴い、履行期間を151日間延伸し、令和8年3月31日までとする。