

(第2回、最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年11月12日																																																				
契約業者名	飛島建設（株）																																																				
契約業者の住所	東京都港区港南一丁目8番15号																																																				
工事の名称	R4荒川左岸平方地区樋管新設工事																																																				
工事場所	埼玉県上尾市平方地先																																																				
工事種別	一般土木																																																				
工事概要	<table><tr><td>樋門・樋管</td><td>1式</td></tr><tr><td>河川土工</td><td>1式</td></tr><tr><td>盛土工(IGT)</td><td>1式</td></tr><tr><td>法面整形工(IGT)</td><td>1式</td></tr><tr><td>法覆護岸工</td><td>1式</td></tr><tr><td>コンクリートブロック工</td><td>1式</td></tr><tr><td>根固めブロック工</td><td>1式</td></tr><tr><td>擦り付け護岸工</td><td>1式</td></tr><tr><td>植生工</td><td>1式</td></tr><tr><td>水路工</td><td>1式</td></tr><tr><td>付帯水路工</td><td>1式</td></tr><tr><td>堤外水路工</td><td>1式</td></tr><tr><td>堤外水路工</td><td>1式</td></tr><tr><td>付属物設置工</td><td>1式</td></tr><tr><td>防止柵工</td><td>1式</td></tr><tr><td>付帯道路工</td><td>1式</td></tr><tr><td>アスファルト舗装工(天端拡幅)</td><td>1式</td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td>1式</td></tr><tr><td>構造物取壊し工</td><td>1式</td></tr><tr><td>運搬処理工</td><td>1式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>仮排水路工</td><td>1式</td></tr><tr><td>交通管理工</td><td>1式</td></tr><tr><td>水替え工</td><td>1式</td></tr><tr><td>工事用道路工</td><td>1式</td></tr></table>			樋門・樋管	1式	河川土工	1式	盛土工(IGT)	1式	法面整形工(IGT)	1式	法覆護岸工	1式	コンクリートブロック工	1式	根固めブロック工	1式	擦り付け護岸工	1式	植生工	1式	水路工	1式	付帯水路工	1式	堤外水路工	1式	堤外水路工	1式	付属物設置工	1式	防止柵工	1式	付帯道路工	1式	アスファルト舗装工(天端拡幅)	1式	構造物撤去工	1式	構造物取壊し工	1式	運搬処理工	1式	仮設工	1式	仮排水路工	1式	交通管理工	1式	水替え工	1式	工事用道路工	1式
樋門・樋管	1式																																																				
河川土工	1式																																																				
盛土工(IGT)	1式																																																				
法面整形工(IGT)	1式																																																				
法覆護岸工	1式																																																				
コンクリートブロック工	1式																																																				
根固めブロック工	1式																																																				
擦り付け護岸工	1式																																																				
植生工	1式																																																				
水路工	1式																																																				
付帯水路工	1式																																																				
堤外水路工	1式																																																				
堤外水路工	1式																																																				
付属物設置工	1式																																																				
防止柵工	1式																																																				
付帯道路工	1式																																																				
アスファルト舗装工(天端拡幅)	1式																																																				
構造物撤去工	1式																																																				
構造物取壊し工	1式																																																				
運搬処理工	1式																																																				
仮設工	1式																																																				
仮排水路工	1式																																																				
交通管理工	1式																																																				
水替え工	1式																																																				
工事用道路工	1式																																																				
工期（自）	令和4年11月1日																																																				
工期（至）	令和7年8月31日																																																				
変更前金額	1,990,890,000 円（税込み）																																																				

変更金額	(+) 216,810,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	2,207,700,000 円 (税込み)
変更理由	1. 河川土工 地元調整の結果、農耕者通行路確保のため、囲繞堤の盛土を減工する。 2. 法覆護岸工 別途工事との調整の結果、既存護岸への擦り付けが必要となったことに伴い、擦り付け護岸工を追加する。 また、起工測量の結果、現地盤が高かったため根固めブロック工を減工する。 現地精査の結果、植生工を増工する。 3. 堤外水路工 現地精査の結果、プレキャストU型水路の構造変更が生じたため、増工する。 4. 付属物設置工 現地精査の結果、防護柵工の延長を変更する必要があるため、付属物接地工を増工する。 5. 付帯道路工 地元調整の結果、上流端部付替道路が必要となったため、アスファルト舗装工を増工する。 6. 構造物撤去工 現地精査の結果、既存護岸の取り壊しが必要になったため、構造物撤去工を増工する。 7. 工期 工期は元設計のとおりとする。

(第3回、最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月17日																																												
契約業者名	飛島建設（株）																																												
契約業者の住所	東京都港区港南一丁目8番15号																																												
工事の名称	R4荒川左岸平方地区樋管新設工事																																												
工事場所	埼玉県上尾市平方地先																																												
工事種別	一般土木																																												
工事概要	<table><tr><td>樋門・樋管</td><td>1式</td></tr><tr><td>河川土工</td><td>1式</td></tr><tr><td>盛土工</td><td>1式</td></tr><tr><td>盛土工（ICT）</td><td>1式</td></tr><tr><td>法面整形工（ICT）</td><td>1式</td></tr><tr><td>法覆護岸工</td><td>1式</td></tr><tr><td>植生工</td><td>1式</td></tr><tr><td>付帯道路工</td><td>1式</td></tr><tr><td>アスファルト舗装工（取付道路）</td><td>1式</td></tr><tr><td>アスファルト舗装工（現道拡幅）</td><td>1式</td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td>1式</td></tr><tr><td>構造物取壊し工</td><td>1式</td></tr><tr><td>作業土工</td><td>1式</td></tr><tr><td>既設杭撤去工</td><td>1式</td></tr><tr><td>既設擁壁撤去工</td><td>1式</td></tr><tr><td>運搬処理工</td><td>1式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>表層改良工</td><td>1式</td></tr><tr><td>工事用道路工</td><td>1式</td></tr><tr><td>事業損失防止施設費</td><td>1式</td></tr><tr><td>技術管理費</td><td>1式</td></tr></table>			樋門・樋管	1式	河川土工	1式	盛土工	1式	盛土工（ICT）	1式	法面整形工（ICT）	1式	法覆護岸工	1式	植生工	1式	付帯道路工	1式	アスファルト舗装工（取付道路）	1式	アスファルト舗装工（現道拡幅）	1式	構造物撤去工	1式	構造物取壊し工	1式	作業土工	1式	既設杭撤去工	1式	既設擁壁撤去工	1式	運搬処理工	1式	仮設工	1式	表層改良工	1式	工事用道路工	1式	事業損失防止施設費	1式	技術管理費	1式
樋門・樋管	1式																																												
河川土工	1式																																												
盛土工	1式																																												
盛土工（ICT）	1式																																												
法面整形工（ICT）	1式																																												
法覆護岸工	1式																																												
植生工	1式																																												
付帯道路工	1式																																												
アスファルト舗装工（取付道路）	1式																																												
アスファルト舗装工（現道拡幅）	1式																																												
構造物撤去工	1式																																												
構造物取壊し工	1式																																												
作業土工	1式																																												
既設杭撤去工	1式																																												
既設擁壁撤去工	1式																																												
運搬処理工	1式																																												
仮設工	1式																																												
表層改良工	1式																																												
工事用道路工	1式																																												
事業損失防止施設費	1式																																												
技術管理費	1式																																												
工期（自）	令和4年11月1日																																												
工期（至）	令和7年8月31日																																												
変更前金額	2,207,700,000 円（税込み）																																												
変更金額	（＋）81,180,000 円（税込み）																																												

変更後の契約金額	2,288,880,000 円（税込み）
変更理由	1. 河川土工 現地精査の結果、現地発生土を流用したため土砂等運搬工を減工する。 2. 法覆護岸工 地元調整の結果、現道の拡幅が生じたため、植生工を増工する。 3. 付帯道路工 地元調整の結果、現道拡幅が生じたため、アスファルト舗装工を増工する。 4. 構造物撤去工 現地精査の結果、土留め擁壁、建物の基礎杭が確認されたため、構造物撤去工を増工する。 5. 仮設工 残置杭の撤去を施工する際に地耐力不足が確認されたため、仮設工を増工する。 w 6. 共通仮設費 敷鉄板の増工に伴い、仮設材運搬費を増工する。 構造物撤去に伴う残置杭調査のため、技術管理費（オーリス探査）を増工する。 盛土形状の変更のため、技術管理費（3次元設計起工測量・3次元設計データの作成費用）を増工する。 7. 工期 移転の遅れに伴う一部一時中止により中止期間が4ヶ月間、当初想定していない構造物撤去に1ヶ月間要したため5ヶ月間延長し、令和7年8月29日までとする。

(第 4 回、最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和 7 年 7 月 8 日	
契約業者名	飛島建設（株）	
契約業者の住所	東京都港区港南一丁目 8 番 1 5 号	
工事の名称	R 4 荒川左岸平方地区樋管新設工事	
工事場所	埼玉県上尾市平方地先	
工事種別	一般土木	
工事概要	樋門・樋管 1 式 河川土工 1 式 盛土工 (ICT) 1 式 樋門・樋管本体工 1 式 付帯工 1 式 水路工 1 式 法面整形工 (ICT) 1 式 植生工 1 式 付帯道路工 1 式 アスファルト舗装工 (堤防天端) 1 式 アスファルト舗装工 (2 号川裏坂路) 1 式 アスファルト舗装工 (取付道路) 1 式 土留工 1 式 作業土工 1 式 法面整形工 1 式 植生工 1 式 親杭工 1 式 パネル設置工 1 式 構造物撤去工 1 式 運搬処理工 1 式 仮設工 1 式 交通管理工 1 式 仮設工 (指定仮設) 1 式 運搬路補修工 1 式 大宮 S Y 管理工 1 式 土砂受入管理工 1 式 共通仮設費 1 式 共通仮設費 1 式 運搬費 1 式 営繕費 1 式 技術管理費 1 式	

工期（自）	令和４年１１月１日
工期（至）	令和７年８月２９日
変更前金額	2,288,880,000 円（税込み）
変更金額	(+) 79,200,000 円（税込み）
変更後の契約金額	2,368,080,000 円（税込み）
変更理由	1. 河川土工 現地精査の結果、土砂等運搬等が減少したため、盛土工を数量精査（減）する。 2. 樋門・樋管本体工 関係機関調整の結果、銘板材料の変更や量水標の設置等が必要になったため、付帯工を増工する。 3. 水路工 現地調査の結果、植生工等を数量精査（減）する。 4. 付帯道路工 地元調整の結果、車止めを再設置することとなったため、アスファルト舗装工を増工する。 5. 土留工 現地精査の結果、盛土の安定勾配を確保できなかったため、土留工を増工する。 6. 構造物撤去工 車止めを再設置することとなったため、現場発生品運搬を減工する。 7. 仮設工 工期延伸に伴い、交通管理工を増工する。 8. 仮設工（指定仮設） 現地調査の結果、道路補修が必要になったため、運搬路補修工を増工する。 9. 大宮ＳＹ受入管理工 工期延伸に伴い、土砂受入管理工を数量精査（増）する。 10. 共通仮設費 現地調査の結果、敷鉄板の運搬が必要となったため、運搬費を増工する。 技術管理費（ＢＩＭ／ＣＩＭ、遠隔臨場）、営繕費（快適トイレ）を増工する。 11. 現場管理費 工期延伸に伴い、工事一部中止に係る増加費用を増工する。 12. 工期 工期は元設計のとおりとする。

(第 5 回、最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和 7 年 7 月 2 4 日		
契約業者名	飛島建設（株）		
契約業者の住所	東京都港区港南一丁目 8 番 1 5 号		
工事の名称	R 4 荒川左岸平方地区樋管新設工事		
工事場所	埼玉県上尾市平方地先		
工事種別	一般土木		
工事概要	樋門・樋管1 式 河川土工1 式 法覆護岸工1 式 樋門・樋管本体工1 式 管理橋下部工1 式 水路工1 式 堤外水路工1 式 付属物設置工1 式 付帯道路工1 式 水田施設工1 式 土留工1 式 電気設備工1 式 構造物撤去工1 式 仮設工1 式 仮設工（指定仮設）1 式 大宮 S Y 管理工1 式 共通仮設費1 式 製作工1 式 小形水門製作1 式 鋼製付属設備1 式 据付工1 式 小形水門輸送工1 式 小形水門設備据付1 式 共通仮設費1 式		
工期（自）	令和 4 年 1 1 月 1 日		
工期（至）	令和 7 年 8 月 2 9 日		
変更前金額	2, 368, 080, 000 円（税込み）		

変更金額	(+) 55,341,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	2,423,421,000 円 (税込み)
変更理由	賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う工事請負契約書第 26 条第 6 項の適用を行ったため。 (インフレスライドを行ったため。)

(第 6 回、最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和 7 年 8 月 7 日																																								
契約業者名	飛島建設（株）																																								
契約業者の住所	東京都港区港南一丁目 8 番 1 5 号																																								
工事の名称	R 4 荒川左岸平方地区樋管新設工事																																								
工事場所	埼玉県上尾市平方地先																																								
工事種別	一般土木																																								
工事概要	<table><tr><td>樋門・樋管</td><td>1 式</td></tr><tr><td>河川土工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>法覆護岸工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>樋門・樋管本体工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>管理橋下部工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>水路工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>付属物設置工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>付帯道路工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>土留工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>電気設備工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>仮設工（指定仮設）</td><td>1 式</td></tr><tr><td>大宮 S Y 管理工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>共通仮設費</td><td>1 式</td></tr><tr><td>据付工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>小形水門輸送工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>小形水門設備据付</td><td>1 式</td></tr><tr><td>共通仮設費</td><td>1 式</td></tr></table>			樋門・樋管	1 式	河川土工	1 式	法覆護岸工	1 式	樋門・樋管本体工	1 式	管理橋下部工	1 式	水路工	1 式	付属物設置工	1 式	付帯道路工	1 式	土留工	1 式	電気設備工	1 式	構造物撤去工	1 式	仮設工	1 式	仮設工（指定仮設）	1 式	大宮 S Y 管理工	1 式	共通仮設費	1 式	据付工	1 式	小形水門輸送工	1 式	小形水門設備据付	1 式	共通仮設費	1 式
樋門・樋管	1 式																																								
河川土工	1 式																																								
法覆護岸工	1 式																																								
樋門・樋管本体工	1 式																																								
管理橋下部工	1 式																																								
水路工	1 式																																								
付属物設置工	1 式																																								
付帯道路工	1 式																																								
土留工	1 式																																								
電気設備工	1 式																																								
構造物撤去工	1 式																																								
仮設工	1 式																																								
仮設工（指定仮設）	1 式																																								
大宮 S Y 管理工	1 式																																								
共通仮設費	1 式																																								
据付工	1 式																																								
小形水門輸送工	1 式																																								
小形水門設備据付	1 式																																								
共通仮設費	1 式																																								
工期（自）	令和 4 年 1 1 月 1 日																																								
工期（至）	令和 7 年 8 月 2 9 日																																								
変更前金額	2, 423, 421, 000 円（税込み）																																								
変更金額	（＋）12, 573, 000 円（税込み）																																								
変更後の契約金額	2, 435, 994, 000 円（税込み）																																								

変更理由	賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う工事請負契約書第 26 条第 6 項の適用を行ったため。 (インフレスライドを行ったため。)
------	---

(第7回、**最終**) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年8月26日		
契約業者名	飛島建設（株）		
契約業者の住所	東京都港区港南一丁目8番15号		
工事の名称	R4荒川左岸平方地区樋管新設工事		
工事場所	埼玉県上尾市平方地先		
工事種別	一般土木		
工事概要	樋門・樋管	1式	
	河川土工	1式	
	法覆護岸工	1式	
	樋門・樋管本体工	1式	
	水路工	1式	
	付属物設置工	1式	
	付帯道路工	1式	
	土留工	1式	
	電気設備工	1式	
	構造物撤去工	1式	
	仮設工	1式	
	仮設工（指定仮設）	1式	
	大宮SY管理工	1式	
	共通仮設費	1式	
	据付工	1式	
	小形水門輸送工	1式	
	小形水門設備据付	1式	
	共通仮設費	1式	
工期（自）	令和4年11月1日		
工期（至）	令和7年8月29日		
変更前金額	2,435,994,000 円（税込み）		
変更金額	（＋）2,475,000 円（税込み）		
変更後の契約金額	2,438,469,000 円（税込み）		
変更理由	賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う工事請負契約書第26条第6項の適用を行ったため。 （インフレスライドを行ったため。）		