

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月17日
契約業者	大日本ダイヤコンサルタント(株) 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R6国道4号東埼玉道路橋梁詳細設計(その1)業務
業務場所	埼玉県草加市柿木町地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	<p>本業務は、東埼玉道路の自動車専用部における橋梁予備設計の資料を基に、橋梁詳細設計を行うものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・橋梁詳細設計 一式 ・仮設構造物詳細設計 一式 ・地質調査 一式 ・道路詳細設計 一式
履行期間(自)	令和6年8月9日
履行期間(至)	令和7年12月15日
変更前の契約金額	200,431,000 円(税込み)
変更金額	+38,841,000 円(税込み)
変更後の契約金額	239,272,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 全体統合CIM モデル作成の追加 本業務における当初特記仕様書第26条に基づき、本業務のBIM/CIM 適用に要する費用を計上する。</p> <p>2. 道路詳細設計の追加 関係機関協議の結果、設計条件が確定したため、道路詳細設計を追加する。</p> <p>3. 水路付替設計の追加 関係機関協議の結果、支障となる水路の機能補償計画の作成のため、水路付替設計を追加する。</p> <p>4. 橋梁照査修正設計の追加 設計条件の変更により、本橋梁との掛け違い橋脚の照査が必要となったため、橋梁照査修正設計を追加する。</p> <p>5. 履行期間 上記追加に伴い、履行期間を令和7年12月15日まで延期する。</p>