

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月29日																		
契約業者	(株)建設技術研究所 東京本社																		
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号																		
業務の名称	R6北首都国道管内交通拠点検討調査業務																		
業務場所	北首都国道事務所管内																		
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務																		
業務概要	<p>本業務は、埼玉県東部地域の各自治体において新たな交通システム導入の動向を踏まえた調査・検討を行うもの。</p> <table><tr><td>計画準備</td><td>1式</td></tr><tr><td>埼玉県東南部地域における道路交通状況の把握</td><td>1式</td></tr><tr><td>埼玉県東部地域の課題の把握</td><td>1式</td></tr><tr><td>地域の上位計画の整理</td><td>1式</td></tr><tr><td>整備方針・整備イメージのとりまとめ</td><td>1式</td></tr><tr><td>整備施設の検討</td><td>1式</td></tr><tr><td>整備済みBRTの事業スキームの把握</td><td>1式</td></tr><tr><td>休憩施設計画の検討</td><td>1式</td></tr><tr><td>報告書作成</td><td>1式</td></tr></table>	計画準備	1式	埼玉県東南部地域における道路交通状況の把握	1式	埼玉県東部地域の課題の把握	1式	地域の上位計画の整理	1式	整備方針・整備イメージのとりまとめ	1式	整備施設の検討	1式	整備済みBRTの事業スキームの把握	1式	休憩施設計画の検討	1式	報告書作成	1式
計画準備	1式																		
埼玉県東南部地域における道路交通状況の把握	1式																		
埼玉県東部地域の課題の把握	1式																		
地域の上位計画の整理	1式																		
整備方針・整備イメージのとりまとめ	1式																		
整備施設の検討	1式																		
整備済みBRTの事業スキームの把握	1式																		
休憩施設計画の検討	1式																		
報告書作成	1式																		
履行期間(自)	令和6年10月8日																		
履行期間(至)	令和7年10月3日																		
変更前の契約金額	28,996,000 円(税込み)																		
変更金額	+4,015,000 円(税込み)																		
変更後の契約金額	33,011,000 円(税込み)																		
変更理由	<p>1. BIM/CIM適用業務について 当初特記仕様書第24条BIM/CIM適用業務について発注指定としていたが、対象と考えていた休憩施設(道の駅やしお)において、八潮市が検討に時間を要しており、敷地の範囲も決まっていない状態であることから、3次元モデルを活用する段階に至らないため、実施しないものとし削除する。 なお、BIM/CIM適用業務に要する費用については、当初は計上していなかったため、増減は発生しない</p> <p>2. 整備方針・整備イメージのとりまとめ 埼玉県東部地域道路交通研究会および部会への参加、関係機関との協議および資料作成を行ったことから、増工する。</p> <p>3. 休憩施設計画の検討 休憩施設の計画をする中で、施設およびその周辺にかかる排水計画に関する関係機関との協議資料を作成したことから、増工する。</p> <p>4. 工期 工期は、第1回変更特記仕様書とおり令和7年10月3日とする。</p>																		