

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 1 7 日
契 約 業 者 名	大野建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県愛甲郡愛川町中津 4 0 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 2 0 号調布 (2) 共同溝換気口設置その他工事
工 事 場 所	東京都調布市東つつじヶ丘地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長143.7m 仮設工 一式 仮設工 (2) 一式 現場打構築工 一式 道路土工 一式 舗装工 一式 応急処理工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 設備工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 1 2 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 7 , 4 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 6 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 4 , 2 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	1. 仮設工 現地調査の結果、仮設工について数量精査（減）する。 2. 仮設工（2） 工事期間の延長に伴い、仮設工（2）について数量精査（増）する。 3. 現場打構築工 現地調査の結果、現場打構築工について数量精査（増）する。 4. 道路土工【夜間】 現地調査の結果、道路土工について数量精査（増）する。 5. 舗装工 現地調査の結果、切削オーバーレイ工を減工し、舗装工について数量精査（減）する。 6. 応急処理工 現地調査の結果、工事区間の舗装補修や除草を行ったため、応急処理工を追加する。 7. 排水構造物工 現地調査の結果、側溝を設置する排水構造物工を追加する。 8. 区画線工【夜間】 舗装工を精査した結果、区画線工について数量精査（減）する。 9. 構造物撤去工 現地調査の結果、既設作業ヤード復旧工を増工し、運搬処理工について数量精査（増）する。 10. 設備工 現地調査の結果、設備工について数量精査（増）する。 11. 共通仮設費 1) 重建設機械の運搬を数量精査し、運搬費について数量精査（減）する。 2) 立坑の施工に伴い、試掘を行ったため、準備費に試掘【夜間】を追加する。 3) 施工に伴う電力基本料金について、役務費を追加する。 4) 工事現場の環境改善として営繕費に仮設トイレを追加し、数量精査（増）する。 12. 工期延長等に伴う現場維持費 工事一時中止により生じた工期延長等に伴う現場維持費を追加する。 13. 業務委託料 現地調査の結果、土留・仮締切の仮設工について構造検討や設計を行ったため、業務委託料について数量精査（増）する。 14. 工期 工期は、第3回変更のとおりとする。
----------------	---