

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年10月24日
契 約 業 者 名	公益財団法人埼玉県生態系保護協会
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区宮町1-103-1 YKビル5階
業 務 の 名 称	R6国道17号上尾道路1期環境調査業務
業 務 場 所	自) 埼玉県上尾市領家 至) 埼玉県桶川市川田谷
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 植物保護モニタリング 2. 動植物の生息・育成状況調査等 3. 調査データの整理
履 行 期 間 (自)	令和6年11月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	63,954,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 14,894,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	78,848,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 植物保護モニタリング 現地調査の結果、令和7年度においても継続調査を実施する必要があるため、変更(増)する。 2. 動植物の生息・育成状況調査等 現地調査の結果、令和7年度においても継続調査を実施する必要があるため、「I期区間希少植物の保全対策に係る調査」及び「湿地保全エリア除草の確認・助言」を変更(増)する。 3. 動植物の生息・育成状況調査等 上尾側道路排水浄化施設の施工が一部完了し、施設内のヨシ等をはじめとする植生の繁茂状況を調査する必要があるため、「上尾側道路排水浄化施設モニタリング」を追加する。 4. 調査データの整理 上記の変更により、追加で得られた調査データを整理する必要があるため、変更(増)する。