

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年10月24日
契約業者名	カナデビア株式会社 東京本社
契約業者の住所	東京都品川区南大井六丁目 2 6 番 3 号
工事の名称	R 6 田川水門（仮称）鋼製付属設備（階段）据付工事
工事場所	茨城県結城市久保田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	付属物設置工（増工） 仮設工（増工） 共通仮設費（増工）
工期（自）	令和7年5月23日
工期（至）	令和7年10月31日
変更前の契約金額 （税込）	¥19,030,000
変更金額 （税込）	¥5,500,000
変更後の契約金額 （税込）	¥24,530,000
変更理由	1. 付属物設置工 鉄筋探査の結果、アンカー削孔位置が変更になったため、階段受台ベースプレート及び階段本体への孔加工および階段受台ベースプレートの補強を増工する。 2. 仮設工 既設仮設足場の撤去（供用中の足場材賃料含む）が必要になったため追加する。 3. 共通仮設費 快適トイレを設置したため、営繕費を追加する。