

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年10月31日
契約業者	いであ株式会社
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢三丁目15番1
業務の名称	R6国道19号松本拡幅施工計画検討等業務
業務場所	長野県松本市渚地先～松本市宮渚地先 ほか1カ所
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、一般国道19号松本拡幅事業において、円滑な事業進捗の管理を行うため、施工計画検討を行うとともに現道機能を確認した拡幅事業全体の工程計画検討を合わせて行うものである。また、残土処分地の設計を行うものである。
履行期間(自)	令和7年3月25日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	21,967,000 円(税込み)
変更金額	18,744,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	40,711,000 円(税込み)
変更理由	一般国道19号の事業で発生する建設発生土については、受け入れ先との協議の中で、条件として夏から秋の期間にかけては現地を返却し、冬から春にかけてのみ施工が可能となった。そのため、冬から春の2シーズンで施工する必要が生じた。そのため、今年度から建設発生土を搬入するために、2シーズンでの施工で設計に見直す必要が生じたため追加増工したものである。