

(第1回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年1月31日
契約業者名	(株) 富士グリーンテック
契約業者の住所	山梨県甲府市富竹三丁目1番3号
工事の名称	R 6 甲府・峡南国道出張所管内緑地管理工事
工事場所	甲府出張所及び峡南国道出張所管内
工事種別	造園
工事概要	<p>除草工 一式 応急処理工 一式 工期</p>
工期（自）	令和6年9月5日
工期（至）	令和7年3月10日
契約金額	28,050,000 円(税込み)
変更金額	1,650,000 円(税込み)
変更後の契約金額	29,700,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 除草工 現地調査・検討の結果、除草作業および処分費について数量を減工する。</p> <p>2. 応急処理工 ① 韮崎市船山橋付近にて、道路利用者の安全を脅かす雑木等が当初予定した数量よりも多く存在していたため、伐採、運搬および処分する応急処理事業を増工する。 また、交通管理者よりこの区間の伐採に伴う道路使用許可は夜間作業で許可が下りている。</p> <p>② 現地調査・検討の結果、擁壁及び法面上など高い位置の雑木等を伐採する必要性が生じた。これにより当初見込んでいた作業床高12mの高所作業車での伐採およびユニック車での積み込みでは困難であり、作業床高22mの高所作業車での伐採およびパッカー車による積み込みへ変更する。</p> <p>3. 工期 上記増工により、工期を28日間延伸し、令和7年3月10日までとする。</p>

(第 2 回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約業者名	(株) 富士グリーンテック
契約業者の住所	山梨県甲府市富竹三丁目 1 番 3 号
工事の名称	R 6 甲府・峡南国道出張所管内緑地管理工事
工事場所	甲府出張所管内・峡南国道出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	<div> <div>除草工</div> <div>応急処理工</div> <div>仮設工</div> </div>
工期 (自)	令和6年9月5日
工期 (至)	令和7年3月10日
契約金額	29,700,000 円(税込み)
変更金額	4,730,000 円(税込み)
変更後の契約金額	34,430,000 円(税込み)
変更理由	<div> <div>1. 除草工</div> <div>現地調査の結果、除草工については数量精査 (増) する。</div> <div>2. 応急処理工</div> <div>現地調査の結果、応急処理工については数量精査 (増) する。</div> <div>3. 仮設工</div> <div>現地調査の結果、仮設工については数量精査 (減) する。</div> </div>