

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	前田道路（株）北関東支店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1 - 1 9 5 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号桶川北本電線共同溝工事
工 事 場 所	自) 埼玉県桶川市大字坂田地先 至) 埼玉県桶川市大字加納地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	仮設工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 共通仮設費 一式
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 7 , 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 8 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 9 , 4 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 仮設工 増工および交通管理者との協議の結果、交通管理工の数量変更を行う。 2. 舗装工 現地精査および検討の結果、切削オーバーレイ工の数量変更を行う。 3. 区画線工 現地精査および切削オーバーレイ工施工範囲の変更の結果、区画線工の数量変更を行う。 4. 工期 増工に伴い、工期を 5 9 日延長し、令和 7 年 1 1 月 2 8 日まで延期する。