

(第 2 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契約業者名	株式会社イトラスト埼玉
契約業者の住所	埼玉県行田市栄町 8 番 1 2 号
工事の名称	R 6 大宮出張所非常用発電設備設置工事
工事場所	埼玉県さいたま市北区日進町 3－3 4 2－1
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<div> <div>発電機 浸水対策架台</div> <div>1 台</div> </div> <div> <div>発電機 浸水対策架台設置</div> <div>1 台</div> </div> <div> <div>杭基礎設置</div> <div>1 式</div> </div> <div> <div>作業土工 (電気)</div> <div>1 式</div> </div> <div> <div>業務委託料 (地質調査)</div> <div>1 式</div> </div> <div> <div>業務委託料 (設計)</div> <div>1 式</div> </div>
工期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工期 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変更前の契約金額	9 7, 5 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	＋ 1 9, 5 3 6, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 1 7, 1 0 6, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	<p>発電機浸水対策架台について、関係機関協議の結果大きさの変更を行う。また、現地の地盤状況を調査するため地質調査を行う。</p> <p>それに伴い、非常用発電機架台・基礎の設計を行い基礎については杭基礎に変更を行う。</p> <p>また、一時一部中止に伴い工期を令和 8 年 3 月 2 7 日まで工期延伸を行う。</p>