

(第2回)最終)契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 令和7年6月24日 |
| 契約業者名 | 若築建設株式会社 東京支店 |
| 契約業者の住所 | 東京都目黒区下目黒二丁目23番18号 |
| 工事の名称 | R5東関道四鹿地区改良工事 |
| 工事場所 | 茨城県行方市四鹿地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 | 道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 約126,000 m3 路体盛土工 約 13,000 m3 法面整形工 約 15,000 m2 法面工 1式 植生マット 約 13,400 m2 覆土 約 940 m2 石・ブロック積(張)工 約 900 m2 排水構造物工 約 1,360 m 舗装工 1式 橋面防水工 約 620 m2 アスファルト舗装工 約 620 m2 踏掛版工 約 30 m3 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 |
| 工期(自) | 令和6年1月22日 |
| 工期(至) | 令和7年11月28日 |
| 変更前の契約金額 | 546,590,000円(税込み) |
| 変更金額 | +101,860,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 648,450,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 構造物撤去工 現地精査の結果、当初想定していた数量よりも廃棄物混合土の数量が多く確認されたため、廃棄物撤去工および運搬処理工を数量精査(増)する。 2. 工期は、廃棄物混合土が増加したことにより処分場の受け入れに制限が生じ、現場での運搬処理能力が低下したことに伴い、不測の時間を要したことにより151日間延長し、令和7年11月28日までとする。 |