

第1回、最終）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月29日
契 約 業 者 名	株式会社総合技術コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸七丁目6番4号
業 務 の 名 称	R6中部横断道(富沢六郷)事業計画作成業務
業 務 場 所	自)山梨県南巨摩郡南部町 至)山梨県西八代郡市川三郷町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、中部横断自動車道(富沢六郷)において、地元要望を考慮した工事用道路の撤去・復旧等の設計を行うとともに、工事発注に必要な資料を作成するものである。</p> <p>また、既存資料及び本業務内容を反映し、工事費に関する整理分析及び建設発生土の整理を行うものである。</p> <p>1. 新規種別として以下を追加 ・協議用資料作成を追加する。</p>
履 行 期 間 (自)	令和7年2月15日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,064,000円(税込み)
変 更 金 額	+4,048,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	24,112,000円(税込み)
変 更 理 由	<p>1) 詳細設計の結果、施工区域における林地開発協議の必要性が生じたことから、資料の作成が必要となり、林地開発協議用資料作成を追加する。</p> <p>2) 泥之沢工事用道路においては、鉄道との交差箇所であり、鉄道会社の関係機関協議が必要となったことから、鉄道会社協議用資料作成を追加する。</p>