

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 岡谷組
契 約 業 者 の 住 所	長野県岡谷市幸町 6 - 6
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 5 8 号松本波田道路新村和田地区外改良 2 工事
工 事 場 所	長野県松本市新村地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【松本地区】 排水構造物工（側溝工192m、集水桝・マンホール工3箇所、吐口工7m） 応急処理工（応急作業工 1 式） 仮設工（工事用道路工(1)和田 3 1 式、工事用道路工(2)和田 2 1 式、工事用道路工(3)南栗 1 式、防塵対策工 1 式） 共通仮設費（技術管理費 1 式） 【生坂地区】 道路土工（残土処理工24,600m <sup>3</sup> ） 構造物撤去工（構造物取壊し工 1 式） 応急処理工（応急処理事業工 1 式） 仮設工（土砂仮置場整備工 1 式） 【明科地区】 道路土工（残土処理工5,900m <sup>3</sup> ）
工 期（自）	令和 7 年 2 月 7 日
工 期（至）	令和 7 年 1 2 月 2 6 日

変更前の契約金額	187,990,000円（税込み）
変更金額	+ 74,360,000円（税込み）
変更後の契約金額	262,350,000円（税込み）
変更理由	<p>【松本地区】</p> <p>1. 排水構造物工 地元調整の結果、施工範囲を変更する必要が生じたため、側溝工、プレキャストカルバート工、作業土工を減工する。</p> <p>2. 応急処理工 狭小部の除草や畦畔の設置、仮置場の整備等に伴い、応急処理事業工を増工する。</p> <p>3. 仮設工 1) 現地調査の結果、仮置場までの建設機械の走行に伴い、工事用道路工を増工する。 2) 地元調整の結果、土砂仮置場に防塵ネットを設置する必要が生じたため、防塵対策工を増工する。</p> <p>4. 共通仮設費 現地調査の結果、生産性向上のため、技術管理費を増工する。</p> <p>【生坂地区】</p> <p>1. 道路土工 他工事との調整の結果、施工時期・時間の制限に伴い、残土処理工を増工する。</p> <p>2. 構造物撤去工 現地調査の結果、構造物取壊し工を増工する。</p> <p>3. 応急処理工 現地調査の結果、進入路舗装修繕等に伴い、応急処理事業工を増工する。</p> <p>4 仮設工 地元調整の結果、生坂グラウンドの仮置場整備に伴い、土砂仮置場整備工を増工</p> <p>【明科地区】</p> <p>1. 道路土工 他工事との調整の結果、施工時期・時間の制限に伴い、残土処理工を増工する。</p>

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 岡谷組
契 約 業 者 の 住 所	長野県岡谷市幸町 6 - 6
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 5 8 号松本波田道路新村和田地区外改良 2 工事
工 事 場 所	長野県松本市新村地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	<p>【道路改良（松本地区）】 道路土工（路体盛土工 4 0 m<sup>3</sup>） 排水構造物工（作業土工 1 式、側溝工 1 7 7 m、集水桝・マンホール工 4 箇所、吐口工 5 箇所） 構造物撤去工（構造物取壊し工 0 . 1 m<sup>3</sup>、運搬処理工 0 . 1 m<sup>3</sup>） 応急処理工 1 式 仮設工（工事用道路工（4）1 式、水替工 3 日、交通管理工 1 式） 共通仮設費（技術管理費 1 式、営繕費 1 式）</p> <p>【道路改良（明科地区）】 共通仮設費（営繕費 1 式）</p>
工 期 （自）	令和 7 年 2 月 7 日
工 期 （至）	令和 7 年 1 2 月 2 6 日

変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 2 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 3 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>【道路改良（松本地区）】</p> <p>1. 道路土工  現地精査の結果、土砂の運搬を追加する必要があるため、路体盛土工を増工する。</p> <p>2. 排水構造物工  地元要望により、馬入れ位置の調整を行ったことから、作業土工、側溝工、集水桝・マンホール工、吐口工を数量精査（増）する。</p> <p>3. 舗装工  現地精査の結果、アスファルト舗装工を減工する。</p> <p>4. 構造物撤去工  現地精査の結果、構造物取壊し工及び運搬処理工を減工する。</p> <p>5. 応急処理工  現地精査の結果、応急処理工を増工する。</p> <p>6. 仮設工  1) 関係機関協議の結果、施工に伴う工事用道路の整備が必要となったことから工事用道路工（4）を追加 する。  2) 現地調査の結果、排水構造物工の施工に伴い水替が必要なことから、水替工を追加する。  3) 現地精査の結果、交通管理工を数量精査（減）する。</p> <p>7. 共通仮設費  1) 遠隔臨場の実施に伴い、技術管理費を増工する。  2) 快適トイレの活用に伴い、営繕費を追加する。</p> <p>【道路改良（明科地区）】</p> <p>8. 共通仮設費  快適トイレの活用に伴い、営繕費を追加する。</p> <p>9. 工期  工期は、元設計とおりとする。</p>

### (第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) 岡谷組
契 約 業 者 の 住 所	長野県岡谷市幸町 6 - 6
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 5 8 号松本波田道路新村和田地区外改良 2 工事
工 事 場 所	長野県松本市新村地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	
工 期 (自)	令和 7 年 2 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 3 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 0 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 6 , 4 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)