

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	スワテック建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県諏訪市城南 2 丁目 2 3 5 3 番地
工 事 の 名 称	R 6 岡谷維持修繕出張所管内橋梁補修維持工事
工 事 場 所	長野県茅野市横内地先外
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	横断歩道橋工 1 式 仮設工 1 式 橋梁維持工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 7 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 0 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>1. 橋梁維持工 茅野市第 1 橋・側道橋の診断結果から応急処理工を増工する。</p> <p>2. 仮設工 橋梁維持工の増工に伴い交通誘導警備員を追加増工する。</p> <p>3. 工期 工期は、上記増工の都合により 1 2 3 日間延期し、契約の翌日から令和 7 年 9 月 3 0 日までとする。</p>

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	スワテック建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県諏訪市城南 2 丁目 2 3 5 3 番地
工 事 の 名 称	R 6 岡谷維持修繕出張所管内橋梁補修維持工事
工 事 場 所	長野県茅野市横内地先外
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	横断歩道橋工 1 式 仮設工 1 式 橋梁維持工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 0 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 0 , 7 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 横断歩道橋工 現地調査の結果、応急処理工について数量精査 (増減) する。 2. 橋梁維持工 現地調査の結果、応急処理工について数量精査 (増減) する。 3. 仮設工 現地調査の結果、応急処理工について数量精査 (増減) する。 4. 工期 工期は、上記増工の都合により 3 1 日間延期し、契約の翌日から令和 7 年 1 0 月 3 1 日までとする。

### (第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
契 約 業 者 名	スワテック建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県諏訪市城南 2 丁目 2 3 5 3 番地
工 事 の 名 称	R 6 岡谷維持修繕出張所管内橋梁補修維持工事
工 事 場 所	長野県茅野市横内地先外
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	横断歩道橋工 1 式 仮設工 1 式 橋梁維持工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 0 , 7 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 2 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 8 , 9 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 横断歩道橋工 現地調査の結果、応急処理工について数量精査 (増減) する。 2. 仮設工 現地調査の結果、応急処理工 (3) について数量精査 (増減) する。