

(第9回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株）横浜支店
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市都筑区荏田南 3 - 1 - 3 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 2 4 6 号厚木秦野道路伊勢原上粕屋地区改良工事
工 事 場 所	神奈川県伊勢原市上粕屋地先 外 2 箇所
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路土工 2. 舗装工 3. 交通管理工 4. 第三者による品質証明に係る費用 5. 工期
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 9 , 5 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 3 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 1 , 8 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 現地調査の結果、路床盛土工を数量精査（増）する。 2. 舗装工 現地調査の結果、舗装工を数量精査（減）する。 3. 交通管理工 現地調査の結果、交通管理工を数量精査（減）する。 4. 第三者による品質証明に係る費用 最終変更にともない、第三者による品質証明に係る費用を数量精査（増）する。 5. 工期 上記増工に伴い、工期を令和 7 年 1 2 月 1 0 日まで延伸する。