

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚 1 - 1 5 - 6
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 利根川下流部水質調査検討他業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	水質調査（定期水質調査17回） 分析費（水質分析費一式） 履行期間 3 5 日間延長
履 行 期 間 （自）	令和 6 年 5 月 1 6 日
履 行 期 間 （至）	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 3 , 9 3 3 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 , 1 2 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	5 5 , 0 5 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none">1. 水質調査 定期水質調査の採水について、1 1 月までの計上となっているが、次年度の発注にかかる公共用水域及び地下水の水質測定計画の測定頻度の見直しに時間を要しており、大幅な変更が生じる恐れがあることから、次年度の業務発注に時間を要したため、1 2 月分の採水を本業務にて実施する必要がある、追加する。2. 分析費 定期水質調査の追加に伴い、各分析項目の検体数も増えるため、追加する。3. 履行期間 履行期間は令和 6 年 5 月 1 6 日から令和 8 年 1 月 3 0 日までとする。