

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年11月27日
契 約 業 者 名	株式会社 東京建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚1-15-6
業 務 の 名 称	R6 荒川上流減災対策検討他業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	<ul style="list-style-type: none"> ・減災対策に係る取組方針の課題解決に向けた検討 ・減災対策協議会等の運営 ・広域避難に係る課題解決に向けた検討
履 行 期 間 (自)	令和7年5月14日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,987,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1,727,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	21,714,000円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・減災に係る取組方針の進捗状況の整理と課題解決に向けた検討の結果より減災に係る取組方針について検討を行う必要が生じたため追加する。 ・当初、入間川流域部会(1回)を想定していたが、減災に係る取組方針の検討を踏まえ関係自治体と意見交換を行う必要が生じたため、入間川流域部会を減工し、意見交換会を追加する。 ・広域避難の検討を進めていく中で、関係機関との協議を行った結果、新たな課題が判明したため検討内容の変更を行う。