

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月3日
契 約 業 者 名	株式会社建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町三丁目 2 1 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 荒川下流河川整備方針検討業務（第 1 回変更）
業 務 場 所	荒川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	本業務は、荒川下流部における河川整備状況の課題整理及び評価等を行い、気候変動を踏まえた河川改修方針の検討を行うものである。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年10月16日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月23日
変 更 前 の 契 約 金 額	39,996,000 円（税込み）
変 更 金 額	+8,690,000 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	48,686,000 円（税込み）
変 更 理 由	1. 荒川下流区間における土砂移動特性の分析 荒川下流区間における土砂移動特性を把握するため、令和 7 年度の侵食堆積計設置・観測期間中の点検・データ回収を追加する。 2. 河積阻害による影響評価 京成本線荒川橋梁架替における、橋脚施工時の仮設物等が河道へ与える影響を確認するため、河積阻害による影響評価を追加する。 3. 代替池修正設計 高水敷掘削（松島地区）における代替池の修正設計を行うため、数量計算・図面作成等を追加する。 4. 履行期間 代替池の修正設計を行うにあたり、関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を 1 0 1 日延長し、令和 8 年 3 月 2 3 日とする。