

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 9 月 2 5 日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 6 宿郷宿舎 4 号棟建築改修他工事
工事場所	栃木県宇都宮市宿郷 1 - 8 - 2 7
工事種別	建築一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 建物 1) 宿舎 変更一式 2) 5 号宿舎 追加一式 2. 設備 1) 電気設備 変更一式 2) 機械設備 変更一式
工期 (自)	令和 7 年 5 月 2 2 日
工期 (至)	令和 7 年 1 2 月 8 日
変更前の契約金額 (税込)	¥76, 171, 400
変更金額 (税込)	¥11, 000, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥87, 171, 400
変更理由	1. 建物 1) 宿舎 <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、外壁補修が必要となったため、外壁塗材範囲を変更 (増) する。 ・現地調査の結果、内壁躯体補修が必要となったため、躯体補修を追加 (増) する。 ・現地調査の結果、石綿含有建材が確認されたため、石綿含有建材の除去工事を追加する。 2) 5 号宿舎 <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、既存照明の更新が必要となったため、電灯設備改修を追加する。 ・現地調査の結果、ガス給湯器の更新が必要になったため、給湯設備改修を追加する。 ・現地調査の結果、衛生器具の更新が必要になったため、衛生器具設備改修を追加する。

(第 3 回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 1 2 月 2 日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 6 宿郷宿舎 4 号棟建築改修他工事
工事場所	栃木県宇都宮市宿郷 1－8－2 7
工事種別	建築一式工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 建物 1) 宿舎 変更一式
工期 (自)	令和 7 年 5 月 2 2 日
工期 (至)	令和 7 年 1 2 月 8 日
変更前の契約金額 (税込)	¥87, 171, 400
変更金額 (税込)	¥1, 630, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥88, 801, 400
変更理由	1. 建物 1) 宿舎 ・現地調査の結果、外装改修、内装改修、環境配慮改修及び発生材処理について、数量精査 (増) する。